

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год**

**Баганский район, Савкинский сельсовет, МУП ИКС "Уют"**

**I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы**

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Реконструкция водопровода в с. Савкино Баганского района Новосибирской области на 2016-2018 гг. (ПРИКАЗ от 20 ноября 2015 года № 294-В)	<b>Итого, в т.ч.</b>	<b>33 329,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>14 630,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>13 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>5 448,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Бюджет НСО	28 329,75	0,00	0,0%	12 435,98		0,0%	11 262,50		0,0%	4 631,27		0,0%
	Бюджет МО	4 999,37	0,00	0,0%	2 194,59		0,0%	1 987,50		0,0%	817,28		0,0%

**II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий**

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия <sup>1</sup>	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) <sup>1</sup>	Утверждено на 2016 год <sup>1</sup>	Факт за 1 квартал 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за 1 полугодие 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за 9 месяцев 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за год 2016 года <sup>2,4</sup>	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	
Реконструкция водопровода с.Савкино по ул. Октябрьская, Садовая, Лескова	1	2016	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		2 194,59	2 194,59		0,00		0,00	2 194,59	нет финансирования
								Бюджет субъекта РФ		12 435,98	12 435,98		0,00		0,00	12 435,98	нет финансирования
Реконструкция водопровода в с. Савкино по ул. Лескова, Садовая, Восточная. Замена насосного оборудования на НС 1го и 2го подъемах	1	2017	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		1 987,50					0,00	0,00	
								Бюджет субъекта РФ		11 262,50					0,00	0,00	
Монтаж станции водоподготовки и замена водонапорной башни в с. Савкино	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		4 631,27					0,00	0,00	
								Бюджет муниципального образования		817,28					0,00	0,00	

<sup>1</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год

<sup>3</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

<sup>4</sup> В ценах отчетного года

**III. Информация об использовании платы за подключение** (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

**IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения** отсутствует в связи с отсутствием финансирования