

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год**

**г. Барабинск, МУП ЖКХ**

**I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы**

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											Сумма недофинансирования из собств.источников в 2017 году	
		Итого			2016			2017			2018			
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт		% исп.
МУП ЖКХ г.Барабинска по развитию системы водоснабжения города Барабинска на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 9 июля 2015 года № 114-В)	<b>Итого, в т.ч.</b>	<b>42 213,12</b>	<b>30 684,83</b>	<b>72,7%</b>	<b>14 071,04</b>	<b>16 783,43</b>	<b>119,3%</b>	<b>14 071,04</b>	<b>13 901,40</b>	<b>98,8%</b>	<b>14 071,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
	Амортизация	6 331,98	204,72	3,2%	2 110,66	199,22	0,0%	2 110,66	5,50	0,0%	2 110,66		0,0%	0,00
	Резервный фонд Прав-ва НСО	33 770,49	29 563,67	87,5%	11 256,83	15 667,77	0,0%	11 256,83	13 895,90	0,0%	11 256,83		0,0%	0,00
	Бюджет МО	2 110,65	916,44	43,4%	703,55	916,44	130,3%	703,55		0,0%	703,55		0,0%	0,00

**II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий**

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия <sup>1</sup>	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Стоимостная					Причины отклонений
			месяц	год	план	факт			Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) <sup>1</sup>	Утверждено на 2017 год <sup>1</sup>	Факт за 1 полугодие 2017 года <sup>2,4</sup>	Факт за год 2017 года <sup>2,4</sup>	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	
Строительство глубоководной водозаборной скважины в квартале "Г" г.Барабинска НСО	1	2016	Декабрь	2016	0,00	100,00		Прочие	2 110,66				0,00	
								Бюджет муниципального образования	703,55			0,00		
								Бюджет субъекта РФ	11 256,83			0,00		
Строительство глубоководной водозаборной скважины в западной части г.Барабинска НСО (ул.Пролетарская)	1	2017	Декабрь	2017	0,00	100,00		Прочие	2 110,66	2 110,66			0,00	финансирование строительства скважины осуществлялось за счет средств Резервного фонда Правительства НСО
								Бюджет муниципального образования	703,55	703,55		0,00		
								Бюджет субъекта РФ	11 256,83	11 256,83	13 895,90	0,00		
Строительство глубоководной водозаборной скважины в северной части г.Барабинска НСО (ул.Деповская)	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Прочие	2 110,66			5,50	0,00	кадастровые работы по подготовке межевого плана
								Бюджет муниципального образования	703,55			0,00		
								Бюджет субъекта РФ	11 256,83			0,00		

<sup>1</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год

<sup>3</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

<sup>4</sup> В ценах отчетного года

**III. Информация об использовании платы за подключение** (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

**IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения**

Наименование показателей <sup>2</sup>	Значения показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (факт)	Значения показателей на текущий отчетный период 2017 год (факт)	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Срок окупаемости, лет			
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0,018		
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	350 дней 22 часа		
Уровень потерь (%) в сети	9,9		
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	84,7		
-оборудование водозаборов	78,6		
-оборудование системы транспортировки воды	90,6		
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	53,6		
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	68		
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	19087		
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	2,61		
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0,49		
Количество аварий, всего, ед.	0		
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	0		
Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел.(без учёта инвест.надбавки)	491,73		