

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год
Барабинский район, Устьянцевский сельсовет, МУП «Жилкомхоз» Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
По развитию водоснабжения д. Устьянцево Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 6 ноября 2015 года № 207-В)	Итого, в т.ч.	6 976,12	4 043,16	58,0%	2 148,11	4 043,16	188,2%	2 148,11	0,00	0,0%	2 679,90	0,00	0,0%
	Бюджет НСО	5 929,70	3 840,99	64,8%	1 825,89	3 840,99	210,4%	1 825,89		0,0%	2 277,92		0,0%
	Бюджет МО	1 046,42	202,17	19,3%	322,22	202,17	62,7%	322,22		0,0%	401,98		0,0%

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строк	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2016 год ¹	Факт за 1 квартал 2016 года ^{2,4}	Факт за 1 полугодие 2016 года ^{2,4}	Факт за 9 месяцев 2016 года ^{2,4}	Факт за год 2016 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Строительство водозаборной скважины № 1 по ул. Кузнечная	1	2016	Декабрь	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		1 825,89	1 825,89	0,00	0,00		3 840,99	-2 015,10	Мероприятия выполнены в полном объеме ИП на 2016-2018 годы
										322,22	322,22	0,00	0,00		202,17	120,05	
Строительство водозаборной скважины № 2 между ул. Кузнечная и Центральная	1	2017	Декабрь	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		322,22		0,00				0,00	
												0,00				0,00	
Строительство станции водоподготовки	1	2018	Декабрь	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		2 277,92		0,00				0,00	
										401,98		0,00				0,00	

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателей ²	Значения показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (факт)	Значения показателей на текущий отчетный период 2016 год (факт)	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0,2	0,1	0,1
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	23,8	24	24
Уровень потерь (%) в сети	9,7	5	5
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:			-
-оборудование водозаборов	0	0	5
-оборудование системы очистки воды	0	0	5
-оборудование системы транспортировки воды	65	70	75
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	14	60	80
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	100	100	100
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	653	632	624
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	8,754	11,54	
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0	0,8	0,8
Расход электроэнергии на передачу 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0	0	0
Количество аварий, всего, ед.	15	4	2
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	2,9	1,5	0,4
Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел.(без учёта инвест.надбавки)	564,92	777,62	777,62