

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год

Чистоозерный район, Прибрежный сельсовет, ООО «Чистоозёрные тепловые сети»

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Развитие системы водоснабжения на территории д. Канавы администрации Прибрежного сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на период 2016-2018 гг. (ПРИКАЗ от 23 октября 2015 года № 187-В)	Итого, в т.ч.	4 697,17	2 466,24	52,5%	1 566,63	2 466,24	157,4%	1 566,63	0,00	0,0%	1 563,91	0,00	0,0%
	ДЦП Чистая вода	3 992,56	2 096,26	52,5%	1 331,63	2 096,26	157,4%	1 331,63		0,0%	1 329,30		0,0%
	Бюджет МО	704,61	369,98	52,5%	235,00	369,98	157,4%	235,00		0,0%	234,61		0,0%

Примечание: Мероприятия инвестиционной программы выполнены полностью в 2015-2016 годах

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2016 год ¹	Факт за 1 квартал 2016 года ^{2,4}	Факт за 1 полугодие 2016 года ^{2,4}	Факт за 9 месяцев 2016 года ^{2,4}	Факт за год 2016 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Реконструкция водопровода в д. Канавы по ул. Зеленая (574м)	1	2016	Декабрь	2015	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		235,00						0,00	Мероприятия выполнены 100% в 2015 году
								Бюджет субъекта РФ		1 331,63							
Реконструкция водопровода в д. Канавы по ул. Зеленая (574м)	1	2017	Декабрь	2015	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		235,00	235,00					0,00	
								Бюджет субъекта РФ		1 331,63	1 331,63						
Реконструкция водопровода в д. Канавы по ул. Зеленая (573м)	1	2018	Декабрь	2015	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		234,61						0,00	
								Бюджет субъекта РФ		1 329,30							

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения не представлена - организация прекратила деятельность