

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год

Чистоозерный район, Шипицинский сельсовет, ООО "ЖЭК"

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
По реконструкции системы водоснабжения с. Шипицыно Шипицынского сельсовета Чистоозёрного района Новосибирской области на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 23 октября 2015 года № 188-В)	Итого, в т.ч.	4 585,61	4 200,78	91,6%	1 527,64	4 200,78	275,0%	1 527,64	0,00	0,0%	1 530,34	0,00	0,0%
	ДЦП Чистая вода	3 897,77	3 544,50	90,9%	1 298,50	3 544,50	273,0%	1 298,50		0,0%	1 300,78		0,0%
	Бюджет МО	687,84	656,28	95,4%	229,14	656,28	286,4%	229,14		0,0%	229,56		0,0%

Примечание: Мероприятия инвестиционной программы выполнены полностью в 2016 году

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строок	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2017 год 1	Факт за 1 квартал 2017 года 2,4	Факт за 1 полугодие 2017 года 2,4	Факт за 9 месяцев 2017 года 2,4	Факт за год 2017 года 2,4	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Реконструкция водопровода в с. Шипуново по ул. Редько протяженностью 1,13 км.	1	2016	Июнь	2016	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		229,14						0,00	Мероприятия выполнены 100% в 2016 году
								Бюджет субъекта РФ		1 298,50							
Реконструкция водопровода в с. Шипуново по ул. Редько протяженностью 1,13 км.	1	2017	Июнь	2016	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		229,14	229,14					0,00	
								Бюджет субъекта РФ		1 298,50	1 298,50						
Реконструкция водопровода в с. Шипуново по ул. Редько протяженностью 1,13 км.	1	2018	Июнь	2016	0,00	100,00		Кредиты		1 300,78						0,00	
								Бюджет муниципального образования		229,56							

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателей*	Значения показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (факт)	Значения показателей на текущий отчетный период 2017 год (факт)	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	-	0	0,3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24	24	24
Уровень потерь (% в сети)	5		4
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:			
-оборудование водозаборов	59,5		34,4
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	0	20	0
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	100	100	100
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	700		-
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	26,52	27,32	28,14
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0,91	0,91	0,91
Количество аварий, всего, ед.	0,74		-
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	0,74		-