

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год
Коченевский район. Совхозный сельсовет. МУП "Совхозный комхоз"**

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
По развитию системы водоснабжения в Совхозном сельсовете Коченевского района Новосибирской области на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 10 сентября 2015 года № 150-В)	Итого, в т.ч.	10 922,90	0,00	0,0%	3 294,30	0,00	0,0%	3 095,00	0,00	0,0%	4 533,60	0,00	0,0%
	Бюджет НСО	8 738,32	0,00	0,0%	2 635,44		0,0%	2 476,00		0,0%	3 626,88		0,0%
	Бюджет МО	2 184,58	0,00	0,0%	658,86		0,0%	619,00		0,0%	906,72		0,0%

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строк	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2016 год ¹	Факт за 1 квартал 2016 года ^{2,4}	Факт за 1 полугодие 2016 года ^{2,4}	Факт за 9 месяцев 2016 года ^{2,4}	Факт за год 2016 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Строительство водопровода по ул.Зеленая, ул.Береговая д.Белобородово Коченевского района НСО протяженностью 1200м	1	2016	Ноябрь	2016	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		2 635,44	2 635,44				0,00	2 635,44	нет финансирования
										Бюджет субъекта РФ		14 980,23	14 980,23				0,00
Строительство водопровода по ул.Береговая д.Белобородово Коченевского района НСО протяженностью 1250м	1	2017	Октябрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		619,00					0,00	0,00	
										Бюджет субъекта РФ		2 476,00				0,00	0,00
Строительство водопровода по ул.Дорожная, ул.Береговая д.Белобородово Коченевского района Новосибирской области	1	2018	Октябрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		634,72					0,00	0,00	
										Бюджет субъекта РФ		2 538,88				0,00	0,00
Реконструкция водопровода по ул.Новая д.Белобородово Коченевского района Новосибирской области	1	2018	Ноябрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		272,00					0,00	0,00	
										Бюджет субъекта РФ		1 088,00				0,00	0,00

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения не представлена в связи с отсутствием финансирования