

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год
Кочковский район, Быструхинский сельсовет, МП "ЖКХ Быструхинского сельсовета"**

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
По развитию системы водоснабжения в с. Быструха Кочковского района Новосибирской области на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 20 ноября 2015 года № 293-В)	Итого, в т.ч.	5 680,44	5 162,00	90,9%	5 000,44	5 162,00	103,2%	480,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,0%
	Бюджет НСО	4 828,37	4 441,50	92,0%	4 250,37	4 441,50	104,5%	408,00		0,0%	170,00		0,0%
	Бюджет МО	852,07	720,50	84,6%	750,07	720,50	96,1%	72,00		0,0%	30,00		0,0%

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строк	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2016 год ¹	Факт за 1 квартал 2016 года ^{2,4}	Факт за 1 полугодие 2016 года ^{2,4}	Факт за 9 месяцев 2016 года ^{2,4}	Факт за год 2016 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Строительство водозаборной скважины	1	2016	Декабрь	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		4 250,37	4 250,37				4 441,50	-191,13	частичная оплата неустойки и недофинансирование
										Бюджет муниципального образования	750,07	750,07	63,30	63,30	720,50	29,57	
Реконструкция водопроводных сетей в с. Быструха	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		24,00						0,00	
										Бюджет субъекта РФ	136,00					0,00	
Реконструкция водопроводных сетей в с. Быструха	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		48,00						0,00	
										Бюджет субъекта РФ	272,00					0,00	
Реконструкция водопроводных сетей в с. Быструха	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		30,00						0,00	
										Бюджет субъекта РФ	170,00					0,00	

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателей*	Значения показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (факт)	Значения показателей на текущий отчетный период 2016 год (факт)	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	23,85	23,9	-
Уровень потерь (%) в сети	5,2	5,16	
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	70	68,8	-
-оборудование водозаборов	5	10	-
-оборудование системы очистки воды			-
-оборудование системы транспортировки воды	70	68,8	-
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)			-
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)			
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	1144	931	-
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	38,5	55,6	-
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	1,19	1,13	-
Расход электроэнергии на передачу 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.			-
Количество аварий, всего, ед.	9	5	-
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	0,66	0,37	-