

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год
Новосибирский район, Боровской сельсовет, МУП ДЕЗ ЖКХ «Боровское»**

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
По модернизации, развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения администрации Боровского сельсовета Новосибирского района НСО (МУП ДЕЗ ЖКХ "Боровское") (ПРИКАЗ от 24 ноября 2015 года № 300-В)	Итого, в т.ч.	308 070,93	0,00	0,0%	102 690,31	0,00	0,0%	102 690,31	0,00	0,0%	102 690,31	0,00	0,0%
	ДЦП Чистая вода	261 860,31	0,00	0,0%	87 286,77		0,0%	87 286,77		0,0%	87 286,77		0,0%
	Бюджет МО	46 210,62	0,00	0,0%	15 403,54		0,0%	15 403,54		0,0%	15 403,54		0,0%

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2017 год ¹	Факт за 1 квартал 2017 года ^{2,4}	Факт за 1 полугодие 2017 года ^{2,4}	Факт за 9 месяцев 2017 года ^{2,4}	Факт за год 2017 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Строительство площадки водозаборных сооружений № 1 и инженерные коммуникации; строительство площадки водозаборных сооружений № 2 - насосная станция над скважиной № 3 и инженерные коммуникации	1	2016	Декабрь	2016	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		87 286,77						0,00	
										15 403,54						0,00	
Строительство площадки водопроводных очистных сооружений - насосная станция № 2, станция очистки подземной воды производительностью 556 м.куб./сут, насосная станция 1 подъема производительностью 494,2 м.куб./сут, два резервуара чистой воды емкостью по 40 м.куб., проходная, две камеры переключения, выгребы емкостью 65 м.куб. и 5 м.куб. и технологические коммуникации	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		87 286,77	87 286,77					87 286,77	нет финансирования
										15 403,54	15 403,54					15 403,54	
Реконструкция системы водоснабжения в селе Боровое (14800м)	1	2018	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		15 403,54						0,00	
										87 286,77						0,00	

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения не представлена в связи с отсутствием финансирования