Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, МУП «Раздольненское водоснабжение»

І. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.													
		Итого			2016				2017		2018				
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.		
модернизация системы водоотведения с. Раздольное Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 10 сентября 2015 года No 149-R)	Итого, в т.ч.	162 800,66	0,00	0,0%	4 855,42	0,00	0,0%	149 373,01	0,00	0,0%	8 572,22	0,00	0,0%		
	Бюджет НСО	138 380,56	0,00	0,0%	4 127,11		0,0%	126 967,06		0,0%	7 286,39		0,0%		
	Бюджет МО	24 420,10	0,00	0,0%	728,31		0,0%	22 405,95		0,0%	1 285,83		0,0%		

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программ ы в разрезе мероприятий

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	ввода в эксплуатацию	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменен ия по	Источник финансирования	изменен	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							
										утверждено на	Утверждено	Факт за 1 квартал	Факт за 1 полугодие 2016	Факт за 9 месяцев	Факт за год	BATH DO	Причины отклонений
			месяц	год	план	факт	объекта м		ия	реализации ИП (полная стоимость) ¹	на 2016 год ¹	2016 года ^{2,4}		месяцев 2016 года ^{2,4}	2016 года ^{2,4}	результатам отчетного периода ⁴	
Разработка проектно-сметной документации	1	2016	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		4 127,11	4 127,11				0,00	4 127,11	нет финансирования
на строительство очистных сооружений и коллекторов								Бюджет муниципального образования		728,31	728,31				0,00	728,31	нет финансирования
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод общей производительностью 1000м3/сут	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		22 405,95						0,00	
								Бюджет субъекта РФ		126 967,06						0,00	
Строительство коллектора до очистных сооружений. Строительство канализационного коллектора от жилых домов №5, 7 по ул.Ленина по ул.Свердлова до центральной канализации	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		7 286,39						0,00	
								Бюджет муниципального образования		1 285,83						0,00	

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем водоотведения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения не представлена в связи с отсутствием финансирования

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года