

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год
Новосибирский район, Раздольненский сельсовет, МУП «Раздольненское водоснабжение»**

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Модернизация системы водоотведения с. Раздольное Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 10 сентября 2015 года № 149-В)	Итого, в т.ч.	162 800,66	0,00	0,0%	4 855,42	0,00	0,0%	149 373,01	0,00	0,0%	8 572,22	0,00	0,0%
	ДЦП Чистая вода	138 380,56	0,00	0,0%	4 127,11		0,0%	126 967,06		0,0%	7 286,39		0,0%
	Бюджет МО	24 420,10	0,00	0,0%	728,31		0,0%	22 405,95		0,0%	1 285,83		0,0%

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строк	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2017 год 1	Факт за 1 квартал 2017 года 2,4	Факт за 1 полугодие 2017 года 2,4	Факт за 9 месяцев 2017 года 2,4	Факт за год 2017 года 2,4	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и коллекторов	1	2016	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		4 127,11						0,00	
										Бюджет муниципального образования	728,31						0,00
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод общей производительностью 1000м3/сут	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		22 405,95	22 405,95					22 405,95	нет финансирования
										Бюджет субъекта РФ	126 967,06	126 967,06					126 967,06
Строительство коллектора до очистных сооружений (1500м). Строительство канализационного коллектора от жилых домов №5, 7 по ул.Ленина по ул.Свердлова до центральной канализации (750м)	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		7 286,39						0,00	
										Бюджет муниципального образования	1 285,83						0,00

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем водоотведения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения не представлена в связи с отсутствием финансирования