

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год**  
**Усть-Тарский район, Козинский сельсовет, МУП "Козинское ЖКХ"**

**I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы**

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Развитие системы водоснабжения Козинского сельсовета Усть-Тарского района Новосибирской области на 2016-2018 гг. (ПРИКАЗ от 20 ноября 2015 года № 295-В)	<b>Итого, в т.ч.</b>	<b>29 686,25</b>	<b>21 936,72</b>	<b>73,9%</b>	<b>14 572,83</b>	<b>21 936,72</b>	<b>150,5%</b>	<b>8 982,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>6 131,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Бюджет НСО	25 233,31	21 936,70	86,9%	12 386,91	21 936,70	177,1%	7 634,88		0,0%	5 211,52		0,0%
	Бюджет МО	4 452,94	0,02	0,0%	2 185,92	0,02	0,0%	1 347,34		0,0%	919,68		0,0%

Примечание: Мероприятия инвестиционной программы выполнены полностью в 2016 годах.

**II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий**

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия <sup>1</sup>	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)						Причины отклонений	
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) <sup>1</sup>	Утверждено на 2016 год <sup>1</sup>	Факт за 1 квартал 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за 1 полугодие 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за 9 месяцев 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за год 2016 года <sup>2,4</sup>		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>
Реконструкция водопроводных сетей в с.Козино по ул. Центральной, Школьной, Кооперативной, Речной, Гагарина, пер. Школьный. Строительство водопровода полиэтиленовой трубой для организации подвода воды потребителям	1	2016	Ноябрь	2016	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		1 786,56	1 786,56				0,00	1 786,56	Мероприятия выполнены из другого источника финансирования по контракту на сумму 21936,71567 тыс.руб.
								Бюджет субъекта РФ		10 123,84	10 123,84				0,00	10 123,84	
Строительство водопровода по ул. Центральна, Школьная, Кооперативная, пер. Школьный	1	2016	Ноябрь	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		2 263,07	2 263,07				0,00	2 263,07	
								Бюджет муниципального образования		399,36	399,36				0,00	399,36	
Реконструкция водопроводных сетей в с.Козино по ул. Новая и ул. Мира, скважина и РЧВ. Строительство водопровода полиэтиленовой трубой для организации подвода воды потребителям	1	2017	Ноябрь	2016	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		1 067,21					0,00	0,00	
								Бюджет субъекта РФ		6 047,50					0,00	0,00	
Строительство водопровода по ул. Мира	1	2017	Ноябрь	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		1 587,38					0,00	0,00	
								Бюджет муниципального образования		280,13					0,00	0,00	
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Зеленая	1	2018	Ноябрь	2016	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		95,58					0,00	0,00	
								Бюджет субъекта РФ		541,62					0,00	0,00	
Строительство водопровода по ул. Новая	1	2018	Ноябрь	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		4 669,90					0,00	0,00	
								Бюджет муниципального образования		824,10					0,00	0,00	

<sup>1</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год

<sup>3</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

<sup>4</sup> В ценах отчетного года

**III. Информация об использовании платы за подключение** (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

**IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения**

Наименование показателей <sup>2</sup>	Значения показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (факт)	Значения показателей на текущий отчетный период 2016 год (факт)	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	12	12	-
Уровень потерь (%) в сети	12,31	11,80	10,57
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:			-
-оборудование водозаборов	65,65	65,65	-
-оборудование системы очистки воды	-	-	-
-оборудование системы транспортировки воды	-	-	-
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	2	15	-
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	75	75	100
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	344	545	-
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	2,40	2,80	-
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0,93	0,93	-
Количество аварий, всего, ед.	8	5	-
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	2	3	-