

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год**  
**Усть-Тарский район, Козинский сельсовет, МУП "Козинское ЖКХ"**

**I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы**

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Развитие системы водоснабжения Козинского сельсовета Усть-Тарского района Новосибирской области на 2016-2018 гг. (ПРИКАЗ от 20 ноября 2015 года № 295-В)	Итого, в т.ч.	29 686,25	21 936,72	73,9%	14 572,83	21 936,72	150,5%	8 982,22	0,00	0,0%	6 131,20	0,00	0,0%
	Резервный фонд	25 233,31	21 936,70	86,9%	12 386,91	21 936,70	177,1%	7 634,88		0,0%	5 211,52		0,0%
	Бюджет МО	4 452,94	0,02	0,0%	2 185,92	0,02	0,0%	1 347,34		0,0%	919,68		0,0%

Примечание: Мероприятия инвестиционной программы выполнены полностью в 2016 годах.

**II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий**

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия <sup>1</sup>	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) <sup>1</sup>	Утверждено на 2017 год 1	Факт за 1 квартал 2017 года 2,4	Факт за 1 полугодие 2017 года 2,4	Факт за 9 месяцев 2017 года 2,4	Факт за год 2017 года 2,4	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	
Реконструкция водопроводных сетей в с.Козино по ул. Центральной, Школьной, Кооперативной, Речной, Гагарина, пер. Школьный. Строительство водопровода полиэтиленовой трубой для организации подвода воды потребителям (2846,9м)	1	2016	Ноябрь	2016	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		1 786,56					0,00	0,00	Мероприятия выполнены из другого источника финансирования по контракту на сумму 21936,71567 тыс.руб.
								Бюджет субъекта РФ		10 123,84				0,00	0,00		
Строительство водопровода по ул. Центральна, Школьная, Кооперативная, пер. Школьный (636,6м)	1	2016	Ноябрь	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		2 263,07				0,00	0,00		
								Бюджет муниципального образования		399,36			0,00	0,00			
Реконструкция водопроводных сетей в с.Козино по ул. Новая и ул. Мира, скважина и РЧВ. Строительство водопровода полиэтиленовой трубой для организации подвода воды потребителям (1700,7м)	1	2017	Ноябрь	2016	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		1 067,21	1 067,21			0,00	0,00		
								Бюджет субъекта РФ		6 047,50	6 047,50		0,00	0,00			
Строительство водопровода по ул. Мира (446,6м)	1	2017	Ноябрь	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		1 587,38	1 587,38			0,00	0,00		
								Бюджет муниципального образования		280,13	280,13		0,00	0,00			
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Зеленая (152,3м)	1	2018	Ноябрь	2016	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		95,58				0,00	0,00		
								Бюджет субъекта РФ		541,62			0,00	0,00			
Строительство водопровода по ул. Новая (1313,1м)	1	2018	Ноябрь	2016	0,00	100,00		Бюджет субъекта РФ		4 669,90				0,00	0,00		
								Бюджет муниципального образования		824,10			0,00	0,00			

<sup>1</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год

<sup>3</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

<sup>4</sup> В ценах отчетного года

**III. Информация об использовании платы за подключение** (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

**IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения** не представлена - организация прекратила деятельность