

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год
Усть-Тарский район, Усть-Тарский сельсовет, ООО "Спецстроймонтаж"

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Модернизация и развитие системы водоснабжения Усть-Тарского сельсовета Усть-Тарского района Новосибирской области на 2016-2018г.г. (ПРИКАЗ от 12 марта 2015 года № 33-В)	Итого, в т.ч.	46 006,80	0,00	0,0%	21 016,60	0,00	0,0%	16 102,38	0,00	0,0%	8 887,82	0,00	0,0%
	Бюджет НСО	36 805,44	0,00	0,0%	16 813,28		0,0%	12 881,90		0,0%	7 110,26		0,0%
	Бюджет МО	9 201,36	0,00	0,0%	4 203,32		0,0%	3 220,48		0,0%	1 777,56		0,0%

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2016 год ¹	Факт за 1 квартал 2016 года ^{2,4}	Факт за 1 полугодие 2016 года ^{2,4}	Факт за 9 месяцев 2016 года ^{2,4}	Факт за год 2016 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Модернизация водопроводной сети второй очереди ул.Гагарина, ул.Зеленая, ул.Космонавтов, ул.Дзержинская, протяженность 4000м	1	2016	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		3 680,54	3 680,54	0,00			0,00	3 680,54	отсутствие финансирования
										Бюджет субъекта РФ	14 722,18	14 722,18	0,00			0,00	
Модернизация водопроводной сети ул.Иванова, ул.Ленина, ул.Комсомольская, протяженность 3500м	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		3 220,48						0,00	
										Бюджет субъекта РФ	12 881,90						
Модернизация водопроводной сети ул.Транспортная, ул.Московская, ул.Садовая, протяженность 1684м	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		1 777,56						0,00	
										Бюджет субъекта РФ	7 110,26						
Строительство новых водопроводных сетей D110, 160 ул. Молодежная, протяженность 740м	1	2016	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		522,78	522,78	0,00			0,00	522,78	отсутствие финансирования
										Бюджет субъекта РФ	2 091,10	2 091,10	0,00			0,00	

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - нет финансирования