

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год
Венгеровский район, Тартасский сельсовет, МУП "Тартасское ЖКХ"**

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
МУП "Тартасское ЖКХ" по развитию системы водоснабжения Тартасского муниципального образования Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2018 годы. (ПРИКАЗ от 19 марта 2015 года № 43-В)	Итого, в т.ч.	35 476,47	7 684,83	21,7%	7 684,83	7 684,83	100,0%	7 406,40	0,00	0,0%	20 385,24	0,00	0,0%
	Бюджет НСО	30 154,99	6 532,10	21,7%	6 532,10	6 532,10	100,0%	6 295,44		0,0%	17 327,45		0,0%
	Бюджет МО	5 321,48	1 152,73	21,7%	1 152,73	1 152,73	100,0%	1 110,96		0,0%	3 057,79		0,0%

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2016 год ¹	Факт за 1 квартал 2016 года ^{2,4}	Факт за 1 полугодие 2016 года ^{2,4}	Факт за 9 месяцев 2016 года ^{2,4}	Факт за год 2016 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
д.Ильинка Реконструкция водопроводной сети протяженностью 2,49км	1	2016	Декабрь	2016	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		1 152,73	1 152,73	1 152,73			1 152,73	0,00	
										Бюджет субъекта РФ		6 532,10	6 532,10	6 532,10	6 532,10	0,00	
д.Чаргары Реконструкция водопроводной сети протяженностью 2,4км	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		1 110,96						0,00	
										Бюджет субъекта РФ		6 295,44				0,00	
с.Заречье Реконструкция водопроводной сети протяженностью 6,61км	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		3 057,79						0,00	
										Бюджет субъекта РФ		17 327,45				0,00	

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателей ²	Значения показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (факт)	Значения показателей на текущий отчетный период 2016 год (факт)	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24	24	24
Уровень потерь (% в сети)	5,3	8,5	5,3
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:			-
-оборудование водозаборов	100	100	19,56
-оборудование системы очистки воды			-
-оборудование системы транспортировки воды	100	100	19,56
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	16	-	100
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	86	78	100
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)		1210	-
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц		3	-
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.		0,8	-
Расход электроэнергии на передачу 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.		0,9	-
Количество аварий, всего, ед.		9	-
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.		1	-