

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год**

**Чулымский район, г. Чулым, МУП "Чулым-Сервис"**

**I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы**

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.												Сумма недофинансирования из собств.источников в в 2017 году
		Итого			2017			2018			2019			
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	
ПРИКАЗ от 4 октября 2016 года № 190-ТП	<b>Итого, в т.ч.</b>	<b>11 108,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>6 308,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>85,16</b>
Развитие системы водоснабжения города Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2017-2019 годы	Плата за ТП	149,96	0,00	0,0%	85,16		0,0%	40,50		0,0%	24,30		0,0%	85,16
	Бюджет МО	405,45	0,00	0,0%	230,25		0,0%	109,50		0,0%	65,70		0,0%	0,00
	Бюджет НСО	10 552,77	0,00	0,0%	5 992,77		0,0%	2 850,00		0,0%	1 710,00		0,0%	0,00

**II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий**

Наименование строк	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия <sup>1</sup>	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)						Причины отклонений	
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) <sup>1</sup>	Утверждено на 2017 год 1	Факт за 1 квартал 2017 года 2,4	Факт за 1 полугодие 2017 года 2,4	Факт за 9 месяцев 2017 года 2,4	Факт за год 2017 года 2,4		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>
Строительство водопровода в районе МЖК по ул. Ударной, ул. 50 лет Победы, 60 лет Победы, ул. Полянского	1	2017	декабрь	2018	0,00	0,00		За счет платы за технологическое		85,16	85,16					85,16	отсутствие бюджетного финансирования
								Бюджет муниципального образования		230,25	230,25				230,25		
								Бюджет субъекта РФ		5 992,77	5 992,77				5 992,77		
Строительство водопровода в районе улиц: 2-я Трудовая, ул. Сосновая	1	2018	декабрь	2018	0,00	0,00		За счет платы за технологическое		40,50						0,00	
								Бюджет муниципального образования		109,50					0,00		
								Бюджет субъекта РФ		2 850,00					0,00		
Строительство водопровода от ул. Мельничная с выходом на ул. Дорожная и 2-я Трудовая	1	2019	декабрь	2019	0,00	0,00		За счет платы за технологическое		24,30						0,00	
								Бюджет муниципального образования		65,70					0,00		
								Бюджет субъекта РФ		1 710,00					0,00		

<sup>1</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год

<sup>3</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

<sup>4</sup> В ценах отчетного года

**III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения**

**IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - отсутствие финансирования**