

ОТЧЕТ Департамента по тарифам Новосибирской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

за 2018 г.

Муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Промтехэнерго»  
о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup> приказ от 29.11.2017 № 608-ТЭ

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу

Развитие системы теплоснабжения рабочего поселка Кольцово на 2014-2018 годы. Утверждена МС и ЖКХ НСО 26.12.2013

Таблица 1

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Выходы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер
			план	факт		полная стоимость	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/г. - IV кв.)		остаток <sup>5</sup> профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	
1	2	3	4	5	6			7	8		9
	<b>ВСЕГО,</b>	<b>2014-2018</b>				<b>169,7670</b>	<b>124,8517</b>	<b>27,547</b>	<b>40,095</b>	<b>84,757</b>	
1.	Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП до ТК10 в р.п. Кольцово	2014	2014		0	5,508	5,508			5,508	
2.	Реконструкция тепловой сети ТК139-ТК3	2015	2015	2018	100	4,068	4,068	6,3068	-2,239		

В соответствии с целями финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ - Да (< на 12,547 млн. руб.);  
В соответствии с объемами финансирования - Да (< на 12,547 млн. руб.);

1) Амортизационные отчисления согласно плана на 2018 год:  
- в ИП - 1,594 млн. руб.  
- в тарифе - 2,563 млн. руб.  
Финансирование мероприятий ИП за счет амортизационных отчислений отсутствует.

Выход: амортизационные отчисления, для финансирования ИП, не использованы в сумме 1,594 тыс. руб.

2) В 2018 г. срок действия ИП истек.

3.	Строительство подкачивающей насосной станции на теплотрассе Ду-600 мм в районе ТК-126	2014	2014	2014	100	44,915					0,000
4.	Реконструкция и ремонт магистральной тепловой сети Ду-600 мм от тепловой станции до ТК139	2014-2018	2018		15	110,191	110,191	27,547	29,09193	81,099	
5.	Реконструкция тепловой сети от ТК3 до ЦТП	2014-2015	2015	2018	100	5,085	5,085		4,695903	0,389	

№ п/п	Источник финансирования	2018 год		Отклонения <sup>2</sup>	
		Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС			
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>		млн. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО,</b>	<b>27,548</b>	<b>40,095</b>	<b>12,547</b>	<b>46%</b>
A	Собственные средства, в т.ч.:	1,594	-	- 1,594	-100%
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	-	-	-	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	-	-	-	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	-	-	-	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	
A.2	Амортизационные отчисления	1,594	-	- 1,594	-100%
A.3	Прочие собственные средства	-	-	-	
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	
B.1	Кредиты	-	-	-	
B.2	Займы	-	-	-	
B.3	Прочие привлеченные средства	-	-	-	
V	Бюджетное финансирование, в т.ч.:	12,9767	-	- 12,977	-100%
V1	Бюджетное финансирование РФ	-	-	-	
V2	Бюджетное финансирование НСО	-	-	-	
V3	Бюджетное финансирование МО	12,9767	-	- 12,977	-100%
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	12,9767	40,0950	27,118	209%
Г.1	Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО	12,9767	40,0950	27,118	209%

Руководитель/Заместитель Руководителя  
органа государственного контроля (надзора)



Е.Г. Марунченко  
(инициалы, фамилия)

31.05.2019  
(дата подписания)

- Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
- Нарастающим итогом за год.
- В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
- В ценах отчетного года.
- При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

