

ОТЧЕТ Департамента по тарифам Новосибирской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

за 2017 г.о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием
Довольное Муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть № 1"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабженияНаименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) от 16.12.2016 № 368-ТЭ с изм. от 19.05 2017 № 147-ТЭ

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу

Модернизация системы теплоснабжения с. Довольное Довольского сельсовета Новосибирской области на период 2014-2018 гг. Утверждена МС и ЖСХ НСО 22.08.2013

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Выгоды, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер
			план	факт		полная стоимость	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год I - IV кв.)		остаток	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЕГО,	2014-2018				157,5800	144,0800	68,6300	0,0000	144,080	
1.	Замена тепловых сетей для подключения потребителей к котельной №3	2014	2014		0	18,600	18,600	0,0000	0,000	18,600	
2.	Установка блочно-модульной котельной на твердом топливе (взамен котельной № 3)	2015	2014	2014	100	13,500	0,000	0,0000	0,000	0,000	
3.	Строительство тепловых сетей для подключения потребителей к модульной котельной	2016	2016		0	6,000	6,000	0,0000	0,000	6,000	

В соответствии с целями финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ - Да;
В соответствии с объемами финансирования - Нет (< на 68,63млн. руб.);

1) Амортизационные отчисления согласно плана на 2017 год:
- в ИП - 3,436 млн. руб.
- в тарифе - 1,303 млн. руб.
Финансирование мероприятий ИП отсутствует.
Выход: амортизационные отчисления не использованы в сумме 1,303 млн. руб.

2) Регулируемая организация не направляла в департамент заявления о внесении изменений в ИП на 2018 г.

4.	Замена тепловых сетей для подключения потребителей к котельной №1	2017	2017	0	38,230	38,230	38,23000	0,000	38,230
5.	Замена тепловых сетей для подключения потребителей к котельной №2	2017	2017	0	30,400	30,4000	30,40000	0,000	30,400
6.	Модернизация котельной № 1	2018	2018	0	27,566	27,566	0,0000	0,000	27,566
7.	Модернизация котельной № 2	2018	2018	0	23,284	23,284	0,0000	0,000	23,284

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС				Отклонения ²	
		2017 год		Факт ²	млн. руб. без НДС	%	5
		План ³	2				
		1	2	3	4		
	ВСЕГО,		68,630	-	68,630	100%	
A	Собственные средства, в т.ч.:		3,436	-	3,436	100%	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:		-	-	-		
A.1.1	прибыль по каждому регулируруемому виду деятельности, в т.ч.:		-	-	-		
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:		-	-	-		
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение		-	-	-		
A.2	Амортизационные отчисления		3,436	-	3,436	100%	
A.3	Прочие собственные средства		-	-	-		
B	Привлеченные средства, в т.ч.:		-	-	-		
B.1	Кредиты		-	-	-		
B.2	Займы		-	-	-		
B.3	Прочие привлеченные средства		-	-	-		
B	Бюджетное финансирование, в т.ч.:		10,308	-	10,308	100%	
B1	Бюджетное финансирование РФ		-	-	-		
B2	Бюджетное финансирование НСО		-	-	-		
B3	Бюджетное финансирование МО		10,308	-	10,308	100%	
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:		54,886	-	54,886	100%	

Г.1	Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО	54,886	-	54,886	100%
-----	--	--------	---	--------	------

Руководитель/Заместитель Руководителя
органа государственного контроля (надзора)


(подпись)

Е.Г. Марунченко
(инициалы, фамилия)

31.05.2018
(дата подписания)

- 1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
- 2 Нарастающим итогом за год.
- 3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
- 4 В ценах отчетного года.
- 5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.