

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год

Чановский район, р.п. Чаны, ООО ЖКХ "Источник"

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.												Сумма недофинансирования из собств.источников в 2016 году
		Итого			2015			2016			2017			
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	
Модернизация (реконструкция) системы водоснабжения р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области на 2015-2017 годы (ПРИКАЗ от 28 ноября 2014 года № 379-В)	Итого, в т.ч.	11 860,55	1 180,37	10,0%	3 514,28	1 180,37	33,6%	1 304,96	0,00	0,0%	7 041,31	0,00	0,0%	704,13
	Амортизация	1 186,04	118,03	10,0%	351,42	118,03	33,6%	130,49		0,0%	704,13		0,0%	704,13
	ДЦП Чистая вода	9 488,45	944,30	10,0%	2 811,43	944,30	33,6%	1 043,97		0,0%	5 633,05		0,0%	0,00
	Бюджет МО	1 186,06	118,04	10,0%	351,43	118,04	33,6%	130,50		0,0%	704,13		0,0%	0,00

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменен ия по объекта м	Источник финансирования	Внесены изменен ия	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2017 год 1	Факт за 1 квартал 2017 года 2,4	Факт за 1 полугодие 2017 года 2,4	Факт за 9 месяцев 2017 года 2,4	Факт за год 2017 года 2,4	Осталось профинансиро вать по результатам отчетного периода ⁴	
Устройство водопровода от ул. Рабочая до ул. Зеленая (посёлок элеватора) р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области (892м)	1	2015	Декабрь	2017	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		118,03						0,00	
								Бюджет муниципального образования		118,04						0,00	
								Бюджет субъекта РФ		944,30						0,00	
Реконструкция водозаборной скважины № 30-0306 в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области	1	2015	Декабрь	2017	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		233,39						0,00	
								Бюджет муниципального образования		233,39						0,00	
								Бюджет субъекта РФ		1 867,13						0,00	
Реконструкция водопровода по ул. Центральная - Лесная (143 м), от водопроводной башни до колодца (350 м) в посёлке Песцы Чановского района Новосибирской области	1	2016	Декабрь	2017	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		66,78						0,00	
								Бюджет муниципального образования		66,78						0,00	
								Бюджет субъекта РФ		534,25						0,00	
Реконструкция водопровода по ул. Ленина в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области (360 м)	1	2016	Декабрь	2017	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		63,71						0,00	
								Бюджет муниципального образования		63,72						0,00	
								Бюджет субъекта РФ		509,72						0,00	
Реконструкция водопровода по ул. Мичурина (465 м), ул. Максима Горького (400 м) , ул. 30 лет Победы (380 м), ул. Победы (2940 м) в рабочем посёлке Чаны Чановского района Новосибирской области	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		704,13	704,13					704,13	нет финансирования
								Бюджет муниципального образования		704,13	704,13					704,13	нет финансирования
								Бюджет субъекта РФ		5 633,05	5 633,05					5 633,05	нет финансирования

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателей²	Значения показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (факт)	Значения показателей на текущий отчетный период 2016 год (факт)	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24	24	
Уровень потерь (%)в сети	5,3	4,6	
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:			
-оборудование водозаборов	88,1	92,2	
-оборудование системы транспортировки воды	67,9	55,9	
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) (юр. лица)	75,3	73,5	
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	46,7	47,2	
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	6808	6994	
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	2,59	2,21	
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	0,78	0,99	
Расход электроэнергии на передачу 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.			
Количество аварий, всего, ед.	6	6	
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	0,08	0,08	