

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год

Баганский район, Савкинский сельсовет, МУП ИКС "Уют"

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Реконструкция водопровода в с. Савкино Баганского района Новосибирской области на 2016-2018 гг. (ПРИКАЗ от 20 ноября 2015 года № 294-В)	Итого, в т.ч.	33 329,12	0,00	0,0%	14 630,57	0,00	0,0%	13 250,00	0,00	0,0%	5 448,55	0,00	0,0%
	ДЦП Чистая вода	28 329,75	0,00	0,0%	12 435,98		0,0%	11 262,50		0,0%	4 631,27		0,0%
	Бюджет МО	4 999,37	0,00	0,0%	2 194,59		0,0%	1 987,50		0,0%	817,28		0,0%

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строк	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Стоимостная					Причины отклонений
			месяц	год	план	факт			Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2017 год ¹	Факт за 1 полугодие 2017 года ^{2,4}	Факт за год 2017 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Реконструкция водопровода с.Савкино по ул. Октябрьская, Садовая, Лескова	1	2016	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования	2 194,59				0,00	
								Бюджет субъекта РФ	12 435,98				0,00	
Реконструкция водопровода в с. Савкино по ул. Лескова, Садовая, Восточная. Замена насосного оборудования на НС 1го и 2го подъемах	1	2017	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования	1 987,50	1 987,50			1 987,50	нет финансирования
								Бюджет субъекта РФ	11 262,50	11 262,50			11 262,50	нет финансирования
Монтаж станции водоподготовки и замена водонапорной башни в с. Савкино	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ	4 631,27				0,00	
								Бюджет муниципального образования	817,28				0,00	

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует в связи с отсутствием финансирования