

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год
Барабинский район, Таскаевский сельсовет, МУП «Жилкомхоз» Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.												Сумма недофинансирования из собств. источников в 2016 году
		Итого			2016			2017			2018			
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	
Реконструкция системы водоснабжения с. Таскаево Барабинского района Новосибирской области на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 26 ноября 2015 года № 362-В)	Итого, в т.ч.	17 031,31	431,40	2,5%	16 596,31	92,40	0,6%	104,00	339,00	326,0%	331,00	0,00	0,0%	104,00
	Амортизация	868,48	0,00	0,0%	433,48		0,0%	104,00		0,0%	331,00		0,0%	104,00
	ДЦП Чистая вода	13 646,67	0,00	0,0%	13 646,67		0,0%	0,00		0,0%	0,00		0,0%	
	Бюджет МО	2 516,15	431,40	17,1%	2 516,15	92,40	3,7%	0,00	339,00	0,0%	0,00		0,0%	

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строк	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2017 год ¹	Факт за 1 квартал 2017 года ^{2,4}	Факт за 1 полугодие 2017 года ^{2,4}	Факт за 9 месяцев 2017 года ^{2,4}	Факт за год 2017 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Реконструкция системы водоснабжения с. Таскаево	1	2018	Декабрь	2016	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		1 974,75						0,00	
								Бюджет субъекта РФ		13 646,67						0,00	
Реконструкция водозаборной скважины	1	2018	Декабрь	2016	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		433,48						0,00	
Установка станции управления насосами питьевой воды	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		104,00	104,00					104,00	Отсутствие финансирования основного мероприятия
Установка приборов учета	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		331,00						0,00	
Разработка ИП, подготовка и оплата проекта и ПСД	1	2017	Декабрь	2017	0,00	100,00		Амортизационные отчисления		449,00	449,00				339,00	0,00	уменьшение стоимости
Прохождение ГВЭ НСО ПСД	1	2017	Декабрь	2017	0,00	100,00		Амортизационные отчисления		92,40	92,40				92,40	0,00	

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателей ²	Значения показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (факт)	Значения показателей на текущий отчетный период 2017 год (факт)	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0,2	0,2	
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	0,2	0,2	
Уровень потерь (%) в сети	2	2	
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	73	73	
-оборудование водозаборов	27	27	
-оборудование системы очистки воды	Отсутствует	Отсутствует	
-оборудование системы транспортировки воды	84	84	
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	22	57	
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	75	75	
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	985	985	
Удельное водопотребление (куб. м/чел) в месяц	3,3	3,3	
Расход электроэнергии на выработку 1 куб. м. воды, кВт*ч/куб. м.	0,53	0,53	
Расход электроэнергии на передачу 1 куб. м. воды, кВт*ч/куб. м.	0,72	0,72	
Количество аварий, всего, ед.	28	43	
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	3	3	