

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год**  
**Чистоозерный район, Журавский сельсовет, Колхоз им. Мичурина**

**I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы**

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Реконструкция системы водоснабжения на территории с.Журавка администрации Журавского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области на период 2016-2018г.г. (ПРИКАЗ от 20 августа 2015 года № 126-В)	Итого, в т.ч.	28 935,00	0,00	0,0%	7 716,00	0,00	0,0%	10 288,00	0,00	0,0%	10 931,00	0,00	0,0%
	ДЦП Чистая вода	24 594,75	0,00	0,0%	6 558,60		0,0%	8 744,80		0,0%	9 291,35		0,0%
	Бюджет МО	4 340,25	0,00	0,0%	1 157,40		0,0%	1 543,20		0,0%	1 639,65		0,0%

**II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий**

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия <sup>1</sup>	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) <sup>1</sup>	Утверждено на 2017 год 1	Факт за 1 квартал 2017 года 2,4	Факт за 1 полугодие 2017 года 2,4	Факт за 9 месяцев 2017 года 2,4	Факт за год 2017 года 2,4	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	
Реконструкция водопровода по ул.Морозова (2,526км), ул.Центральная (0,474км), общая протяженность 3,0км	1	2016	Январь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		1 157,40						0,00	
										Бюджет субъекта РФ	6 558,60					0,00	
Реконструкция водопровода по ул.Центральная (1,566км), ул.Октябрьская (2,106км), ул.Садовая (0,328км) общая протяженность 4,0км	1	2017	Январь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		1 543,20	1 543,20					1 543,20	
										Бюджет субъекта РФ	8 744,80	8 744,80				8 744,80	
Реконструкция водопровода по ул.Первомайская (1,872км), ул.Молодежная (0,691км), ул.Садовая (1,687км) общая протяженность 4,25км	1	2018	Январь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		1 639,65						0,00	
										Бюджет субъекта РФ	9 291,35					0,00	

<sup>1</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год

<sup>3</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

<sup>4</sup> В ценах отчетного года

**III. Информация об использовании платы за подключение** (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

**IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности** объектов централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - нет финансирования