

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год**

**г. Карасук. МУП "Коммунальщик"**

**I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы**

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Реконструкция системы водоотведения на территории города Карасука Карасукского района Новосибирской области на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 20 августа 2015 года № 130-В)	<b>Итого, в т.ч.</b>	<b>712 294,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>10 191,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>351 051,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>351 051,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Бюджет НСО	605 450,65	0,00	0,0%	8 663,17		0,0%	298 393,74		0,0%	298 393,74		0,0%
	Бюджет МО	106 844,23	0,00	0,0%	1 528,79		0,0%	52 657,72		0,0%	52 657,72		0,0%

**II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий**

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия <sup>1</sup>	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) <sup>1</sup>	Утверждено на 2016 год <sup>1</sup>	Факт за 1 квартал 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за 1 полугодие 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за 9 месяцев 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за год 2016 года <sup>2,4</sup>	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	
Разработка проектной документации по объекту: "Сооружения биологической очистки городских сточных вод производительностью 8,7тыс.м3/сут в городе Карасуке Карасукского района Новосибирской области"	1	2016	Декабрь	2016	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		8 663,17	8 663,17	0,00			0,00	8 663,17	отсутствие финансирования
								Бюджет муниципального образования		1 528,79	1 528,79	0,00			0,00	1 528,79	отсутствие финансирования
Строительство сооружений доочистки сточных вод на фильтрах; Устройство ультрафиолетовых установок для обеззараживания питьевых и сточных вод	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		52 657,72					0,00	0,00	
								Бюджет субъекта РФ		298 393,74					0,00	0,00	
Реконструкция иловых площадок, накопителей и прудов; Устройство сооружений аэробной стабилизации осадка; Организация выпуска очищенных сточных вод; Организация рассеивающего выпуска очищенных сточных вод; Обустройство сливной станции бытовых сточных вод	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		52 657,72		0,00			0,00	0,00	
								Бюджет субъекта РФ		298 393,74		0,00			0,00	0,00	

<sup>1</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год

<sup>3</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

<sup>4</sup> В ценах отчетного года

**III. Информация об использовании платы за подключение** (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем водоотведения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

**IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения** не представлена - отсутствует финансирование