

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год

Коченевский район, р.п. Чик, МУП "Чикское ППЖКХ"

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
По развитию системы водоснабжения на территории рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 13 ноября 2015 года № 237-В)	Итого, в т.ч.	4 724,19	0,00	0,0%	2 743,71	0,00	0,0%	956,75	0,00	0,0%	1 023,73	0,00	0,0%
	Бюджет НСО	2 194,97	0,00	0,0%	2 194,97	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Бюджет МО	2 529,22	0,00	0,0%	548,74	0,00	0,0%	956,75	0,00	0,0%	1 023,73	0,00	0,0%

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строк	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2016 год ¹	Факт за 1 квартал 2016 года ^{2,4}	Факт за 1 полугодие 2016 года ^{2,4}	Факт за 9 месяцев 2016 года ^{2,4}	Факт за год 2016 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
строительство водозаборной скважины	1	2016	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет субъекта РФ		2 194,97	2 194,97				0,00	2 194,97	нет финансирования
										Бюджет муниципального образования	548,74	548,74				0,00	548,74
Строительство водпровода по ул. Краснознаменной	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		956,75					0,00	0,00	
Реконструкция павильонов существующей водозаборной скважины	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		1 023,73					0,00	0,00	

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения не представлена - отсутствие финансирования