

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год
Краснозерский район, Мохнатовского сельсовет, МУП ЖКХ «Мохнатовское»

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
По развитию системы водоснабжения МУП ЖКХ "Мохнатовское" Мохнатовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 20 августа 2015 года № 128-В)	Итого, в т.ч.	3 099,55	0,00	0,0%	2 099,55	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%
	Бюджет НСО	2 634,60	0,00	0,0%	1 784,60		0,0%	425,00		0,0%	425,00		0,0%
	Бюджет МО	464,95	0,00	0,0%	314,95		0,0%	75,00		0,0%	75,00		0,0%

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строк	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2016 год ¹	Факт за 1 квартал 2016 года ^{2,4}	Факт за 1 полугодие 2016 года ^{2,4}	Факт за 9 месяцев 2016 года ^{2,4}	Факт за год 2016 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Строительство модульной станции водоподготовки в с.Петропавловка I этап	1	2016	Декабрь	2016	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		314,95	314,95	0,00			0,00	314,95	нет финансирования
										Бюджет субъекта РФ		1 784,60	1 784,60	0,00			0,00
Строительство модульной станции водоподготовки в с.Петропавловка II этап	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		75,00		0,00				0,00	
										Бюджет субъекта РФ		425,00		0,00			
Строительство модульной станции водоподготовки в с.Петропавловка III этап	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		75,00		0,00				0,00	
										Бюджет субъекта РФ		425,00		0,00			

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения не представлена в связи с отсутствием финансирования