

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год
Краснозерский район, Веселовский сельсовет, ООО "ЛАДА"**

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2015			2016			2017		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
По развитию системы водоснабжения Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 2 апреля 2015 года № 51-В)	Итого, в т.ч.	7 583,59	0,00	0,0%	2 653,60	0,00	0,0%	2 389,48	0,00	0,0%	2 540,51	0,00	0,0%
	Бюджет НСО	6 446,00	0,00	0,0%	2 255,60		0,0%	2 031,00		0,0%	2 159,40		0,0%
	Бюджет МО	1 137,59	0,00	0,0%	398,00		0,0%	358,48		0,0%	381,11		0,0%

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строк	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2016 год ¹	Факт за 1 квартал 2016 года ^{2,4}	Факт за 1 полугодие 2016 года ^{2,4}	Факт за 9 месяцев 2016 года ^{2,4}	Факт за год 2016 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Строительство водопровода по ул.Сибирская, протяженность 1075м	1	2016	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		398,00	398,00				0,00	398,00	нет финансирования
										Бюджет субъекта РФ		2 255,60	2 255,60				0,00
Строительство водопровода по ул.Карасукская, ул.Ленина, протяженность 968м	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		358,48						0,00	
										Бюджет субъекта РФ		2 031,00					
Установка станции водоподготовки	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		381,11						0,00	
										Бюджет субъекта РФ		2 159,40					

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения не представлена в связи с отсутствием финансирования