

ОТЧЕТ Департамента по тарифам Новосибирской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием

филиалом "Сибирский" акционерного общества "Оборонэнерго"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

приказ от 15.12.2015 № 429-ЭЭ

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу

Приказ МЖКХиЭ НСО от 19.05.2015 г. № 101 "Об утверждении корректировки инвестиционной программы филиала "Сибирский" ОАО "Оборонэнерго" на 2016 год по Новосибирской области"

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Степень выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Выводы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер	
			план	факт		остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/л - IV кв.)	остаток ⁵ по результатам отчетного периода ⁴	план ³		факт ⁴
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО:					56,370	56,302	56,292	15,824	40,478	
1.	Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, проводимых по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности объекта трансформаторной подстанции 251 - замена трансформаторов ТМ-180 кВА 6/0,4 кВ, ТП-5, находящейся по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, в/г № 1, лит. 57, инв. 86400059	2016	апрель 2016	сентябрь 2016	20%	0,267	0,233	0,267	0,233	0,000	1) В соответствии с целями финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ – Да. 2) В соответствии с объемами финансирования - Нет (< на 39 841 тыс. руб.); По источникам финансирования: Амортизационные отчисления в соответствии с планом. Прибыль, направляемая на инвестиции из тарифа на передачу электрической энергии - < на 1 163 тыс. руб. Прочие собственные средства - < на 28 227 тыс. руб.; Плата за технологическое присоединение - < на 10 451 тыс. руб. (неиспользованная амортизация прошлых лет) 3) В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования департаментом будут учтены при корректировке НВВ на очередной период регулирования выявленные факты неисполнения организацией объемов финансирования инвестиционных проектов по итогам регулируемой деятельности за 2016 год 4) Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа на 2016 год откорректирована приказом МЖКХиЭ НСО от 19.05.2015 № 101, рекомендуется проведение корректировки инвестиционной программы на 2017 год с включением объема финансирования, не выполненного по итогам 2016 года. 5) Утверждение и корректировка инвестиционной программы регулируемой организацией входит в полномочия МЖКХиЭ НСО.
2	Замена трансформатора ТМН-180/6/0,4 (трансформатор силовой) на ТП-2, Новосибирская обл., г. Болотное, в/г № 120, инв. 865017411	2016	декабрь 2016	-	0%	0,212	0,212	0,212	0,000	0,212	
3	Выполнение строительно-монтажных работ, проводимых по программе реконструкции РП-3930 (замена ячеек 3,5/7,9/11,13,15), находящейся по адресу: г. Новосибирск, в/г № 1	2015	декабрь 2014	март 2015	100%	1,106	1,106	1,106	1,106	0,000	
4	Выполнение строительно-монтажных работ, проводимых по программе реконструкции кабельной линии 6 кВ от РП-3930 до ПС "Октябрьская", фид. 677, находящейся по адресу: г. Новосибирск, ул. Толстого, 160 - территория в/г № 1 (инв. 864026224)	2015	декабрь 2015	декабрь 2015	100%	8,897	8,897	8,897	8,897	0,000	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Приобретение контрольно-измерительных приборов, Новосибирская обл.	2014	декабрь 2014	декабрь 2014	100%	0,044	0,044	0,044	0,044	0,000
6	Тахограф "ШПРХУ-Тахо RUS" исп. 18 SM (Глобасс, GPS GPRS/GSM модем, СКЗИ), Новосибирская обл. - 2014	2014	декабрь 2014	декабрь 2014	100%	0,088	0,088	0,088	0,000	0,088
7	Реконструкция кабельной линии кабель АСБ 10 кВ 3*185 - 4800 м (от ППП "Пашино" до ТП-3 фин. 320), находящейся по адресу г. Новосибирск, инв. 864026560	2016	декабрь 2016	-	0%	9,969	9,969	9,969	0,000	9,969
8	Приобретение УАЗ-390995, Новосибирская обл. - 2016	2016	декабрь 2016	-	0%	0,592	0,592	0,592	0,000	0,592
9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4 -2-8 ТП-2, Новосибирская обл., г. Болотное, в/г № 120 (инв. 864013997)	2016	декабрь 2016	-	0%	0,305	0,305	0,305	0,000	0,305
10	Реконструкция КЛ-0,4 В Ф. 0,4-2-8 от ТП-2 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ, Новосибирская обл. г. Болотное, в/г № 120 (инв. 864039774)	2016	декабрь 2016	-	0%	0,203	0,203	0,202	0,000	0,203
11	Аварийная поставка оборудования, Новосибирская область 2015			сентябрь 2016	100%	0,077	0,077	0,000	0,077	0,000
12	Капитальное строительство КЛ10 кВ от РУ10 кВ ТП-3ИЦ до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ, КЛ0,4 кВ от РУ0,4 кВ проектируемой БКТП 10/0,4 кВ до ВРУ проектируемого жилого дома	июль 2016	июль 2016	декабрь 2015	100%	0,326	0,292	0,326	0,292	0,000
13	Капитальное строительство КЛ10 кВ от РУ10 кВ РП-4070 (ПС 10/10 кВ "Мочинце") до проектируемой КТПН 10/0,4 кВ, КЛ10 кВ от РУ10 кВ проектируемой КТПН 10/0,4 кВ до точки врезки в действующую КЛ10 кВ, Новосибирская область	март 2016	май 2016	декабрь 2015	100%	0,289	0,289	0,289	0,288	0,001
14	ПНР, СМР, ПНР в рамках технологического присоединения устройств для электроснабжения объекта "комплексная застройка базового военного городка № 16 (шифр объекта БЗ-16-ШД, по адресу: Ярковский сельсовет, Шилоковский гарнизон, в/г № 16)	декабрь 2016	декабрь 2016	-	0%	29,108	29,108	29,108	0,000	29,108
15	Выполнение комплекса работ "под ключ" и ввод объекта в эксплуатацию для осуществления тех. Присоединения объекта "Детский сад", г. Новосибирск, ул. Стартовая	март 2016	март 2016	март 2016	100%	2,799	2,799	2,799	2,799	0,000
16	Выполнение комплекса работ "под ключ" и ввод в эксплуатацию двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-68 до границы земельного участка проектируемого дет. сада, Новосибирская обл., п. Коченево, в/г № 13	март 2016	март 2016	июль 2016	100%	1,461	1,461	1,461	1,461	0,000
17	ПНР, СМР, ПНР по капитальному строительству двух КЛ-10 кВ от точки врезки в КЛ-10 кВ ТП-3459-ТП-48 до границы земельного участка заявителя	-	-	июль 2016	100%	0,627	0,627	0,627	0,627	0,000

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования		Отклонения ²		Причины отклонений									
		План ^{3,*}	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	ВСЕГО,	55,665	15,824		-39,841	-			72						6
A	Собственные средства, в т.ч.:	55,665	15,824		-39,841	-			72						
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	42,071	12,681		-29,390	-			70						
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду	42,071	12,681		-29,390	-			70						
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	42,071	12,681		-29,390	-			70						
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое	33,693	5,466		-28,227	-			84						
A.1.1.1.2	за счет тарифа на передачу электрической энергии	8,378	7,215		-1,163	-			14						
A.2	Амортизационные отчисления	3,143	3,143		0,000	-									
A.3	Прочие собственные средства	10,451	0,000		-10,451	-			100						
A.3.1	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	10,451	0,000		-10,451	-			100						
...															
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0		0	-									
B.1	Кредиты				0	-									
B.2	Займы				0	-									
B.3	Прочие привлеченные средства				0	-									
B.3.1	Наименование источника				0	-									
...					0	-									
B	Бюджетное финансирование				0	-									
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:				0	-									
Г.1	Лизинг				0	-									
	Справочно:				0	-									
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵	0	0		0	-									
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵				0	-									

Руководитель/Заместитель Руководителя
органа государственного контроля (надзора)

Меленчук
31.03.2019
(дата подписания)

Е.Г. Марунченко
(инициалы, фамилия)

Меленчук А.А.

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора)
² Нарастающим итогом за год.
³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
⁴ В ценах отчетного года
⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.