

Отчет Департамента по тарифам Новосибирской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

о проведении систематического наблюдения и анализа за исполнением

Акционерное Общество «Сибирская энергетическая компания»

инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государственными
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

от 16.12.2016 № 421-ТЭ с изм. от 19.05.2017 №200-ТЭ

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу
Инвестиционная программа Акционерного Общества «Сибирская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы, утвержденная приказом МЭЖСХНЭ НСО от 23.06.2016 №144
(в ред. приказа департамента от 30.11.2017 № 616-ПП)

Таблица 1

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы		Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год	Статус выполнения	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	Выполн. приняты меры/перечень необходимых для принятия мер	
		Год начала реализация или мероприятия	Год окончания реализации мероприятия			план	факт	полная стоимость	остаток на начало отчетного года			финансирование в отчетном периоде по плану
ВСЕГО												
1	Строительство теплотрассы 2Ду500, L-2750м от ТК 1-В ТЭЦ-2 до территории ООО «АКВА СИТИ» по ул. 1-я Чулымская и резервной переулочка 2Ду300, L-270м по территории ТЭЦ-2	2014	2016	2016	100	8 795,644	5 017,278	150,488	240,460	4 777,026	0,000	В целом финансирование мероприятий ИЦ осуществлялось в соответствии с плановыми объемами финансирования. Необходимость в принятии мер отсутствует.
2	Строительство теплотрассы 1Ду400, L-2960м от ТЭЦ-3 до ЦТП «Этгон» и 2Ду400, L-2700м от ЦТП «Этгон» до площади строительства ООО «Доступное Жилье Новосибирск»	2015	2022	2022	22	160,003	21,880	-23,471	0,000	21,880		
3	Строительство теплотрассы от ТК-805-6-5 на теплотрассе 2Ду300 мм (по ул. Якушев) до границы земельного участка ООО «ПаркХаус» по ул. Макаевского в Октябрьском районе.	2016	2017	2017	100	2,958	2,518	2,518	3,810	-1,292		
4	Строительство теплотрассы от ТК-408-3 на теплотрассе 2Ду300 мм (по ул. Чаплыгина) до стены жилого дома ООО «ТехСтрой» по ул. Октябрьская в Железнодорожном районе	2016	2017	2017	100	1,378	1,155	1,155	1,250	-0,095		
5	Строительство теплотрассы от ТК-216 (на теплотрассе 2Ду 700 мм по ул. Коммунистическая) до границы земельного участка ЗАО Медицинский центр «ДВИЦЕНДА» по ул. Коммунистическая, 17а в Железнодорожном районе	2017	2017	2017	100	0,939	0,939	0,939	0,750	0,189		
6	Строительство теплотрассы по ул. Ангелина от ТК-845 (на ул. Миря) в Кировском районе до объекта капитального строительства	2017	2017	2017	100	39,230	39,230	39,230	44,230	-5,000		
7	Строительство теплотрассы от ТК 462 (по ул. Оловозаводская) до границы земельного участка по ул. Сержанта Коротаева в Кировском районе	2017	2018	2018	10	7,521	7,521	1,312	1,310	6,211		
8	Реконструкция теплотрассы от ТК-0513 до ТК-0515, от ТК-0516 в сторону ТК-0517 с 2Ду400мм на 2Ду600мм, от ТК-0515 до ТК-0516 с 2Ду500мм до 2Ду600мм по ул. Борня Богаткова в Октябрьском районе	2017	2018	2018	0	42,458	42,458	0,000	3,690	38,768		
9	Реконструкция участка теплотрассы 2Ду500мм на 2Ду800мм от Павлинона №1 до ТК-614А+90м по ул. Ватутина в Ленинском районе	2016	2017	2017	100	94,471	5,962	5,962	39,270	-33,308		
10	Реконструкция участка теплотрассы 2Ду600-700мм от ТК-614А+90м до ТК-615+63м по ул. Котовского в Ленинском районе с увеличением диаметров до 800 мм	2017	2018	2018	0	13,992	13,992	0,000	0,000	13,992		
11	Реконструкция участка теплотрассы по ул. Выборная с 2Ду500мм на 2Ду700мм от ТК-0904 в сторону ТК-0903 (L=90м) и от ТК-0904 до ТК-0905 (L=190м) в Октябрьском районе	2017	2018	2018	0	39,446	39,446	0,000	0,000	39,446		

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год	Статус выполнения	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Выходы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер
					полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		остаток сформировать по результ-		
				%			план	факт			
30	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по ул. Серебрянниковская от ТК 123 до ТК 124	2016	2019	2019	10	13,064	12,918	0,526	0,550	12,368	
31	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по ул. Горького от ТК 504-2 до ТК 504-4	2016	2019	2019	10	13,736	13,659	0,375	0,340	13,319	
32	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по ул. Ожгиной от ТК 1605 до ТК 1605-1	2016	2019	2019	10	8,610	8,368	0,002	0,030	8,338	
33	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по ул. Артиллерийская от ТК 2906 до ТК 2905	2016	2019	2019	10	5,544	4,880	0,264	0,290	4,590	
34	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по ул. Дачная от ТК 1148 до ТК 1148А	2016	2019	2019	10	7,986	7,923	0,256	0,280	7,643	
35	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по территории НИИЖТ. Участок от ТК-1205 до ТК-1206	2016	2019	2019	10	16,883	16,759	0,138	0,420	16,339	
36	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по ул. Р.Корсакова от ТК 504 до ТК 504-1	2016	2019	2019	10	9,064	9,022	0,252	0,270	8,752	
37	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей № 13 по ул. Красина. Участок от ТК-1303 до ТК-1304	2016	2019	2019	10	14,536	14,155	0,110	0,130	14,025	
38	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по ул. Ульяновская от ТК726А до ТК 727	2016	2019	2019	10	11,947	11,880	0,486	0,480	11,400	
39	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по ул. Объединения от ТК 1106 до ТК 1107	2016	2019	2019	10	11,613	11,452	0,653	0,610	10,842	
40	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей от ТК 339А до ТК 209А-33 по ул. Фабричной. Участок от ТК-202Б до ТК-202А	2016	2019	2019	10	8,769	8,731	0,151	0,150	8,581	
41	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей от ТК 339А до ТК 209А-33 по ул. Фабричной. Участок от ТК-209А-5 до ТК-209А-7	2016	2019	2019	10	36,390	36,269	0,613	0,610	35,659	
42	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей Н. Данченко и Геологической. Участок от ТК-524-12 до ТК-524-10А	2016	2019	2019	10	7,401	7,337	0,285	0,290	7,047	
43	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по ул. Немирова-Данченко от ТК 127-3А до ТК 511-7-4. Ленинский, Кировский. Участок от ТК-511-7-1 до ТК-511-7	2016	2019	2019	10	14,893	14,804	0,343	0,340	14,464	
44	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей от ТЭЦ 2 к заводям МЭП. Участок от ТК-751 до ТК-752	2016	2019	2019	10	4,892	4,824	0,249	0,250	4,574	
45	Техническое перевооружение г. Новосибирск. Комплекс трубопроводов Загуйнского ж/м от ТК 758А-4Б по ул. Сибиряков-Гвардейцев до ТК 758А-22Б на ул. Зорге, Кировский Р-н. Участок от ТК-758А-20Б до ТК-758А-21Б	2016	2019	2019	10	10,224	10,123	0,393	0,390	9,733	
46	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей от ТЭЦ 2 к заводям МЭП. Участок от ТК-754 до ТК-755	2016	2019	2019	10	24,528	24,410	0,703	0,600	23,810	
47	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей: 1) №01 ул. Доватора 1 нитка от ТЭЦ-5 до ПНС-6. Участок от ТК-0121 до ТК-1123 2 нитка от ТЭЦ-5 до ПНС-6. Участок от ТК-0121 до ТК-1123; 2) ул. Доватора (1-я нитка) от ТК 0120 до ТК 0121; 3) от ТК_0117(2) нитка ТЭЦ-5) до т.А в направлении ТК_0118(2) нитка ТЭЦ-5)	2015	2019	2019	40	106,853	38,293	11,450	11,750	26,543	
48	Техническое перевооружение 2 нитка ТЭЦ-5 №01 ул. Доватора от ТК 0117 до ТК 0118	2016	2019	2019	10	21,599	20,431	0,006	0,020	20,411	
49	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей от ТК_136-5 до ТК_136-5 по ул. Крылово	2016	2019	2019	10	7,490	6,955	0,006	0,020	6,935	
50	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей от ТК_339Б до ТК_339А по ул. Болышевская	2016	2017	2017	100	16,233	5,671	5,671	5,700	-0,029	
51	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по ул. Вокзальная магистраль от ТК_416 до ТК_416-9	2016	2019	2019	100	30,086	6,348	1,493	1,500	4,848	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год	Стадия выполнения	Степень выполнения					Выполнен, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер	
					полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде по плану	факт	остаток профинансировать по результ-		
					2, %	млн. руб. без НДС					
52	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей от ТК_134 до ТК_134-1 по ул. Фрунзе	2016	2017	2017	100	13,426	0,087	0,087	0,100	-0,013	
53	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по ул. Великого-Ленинградская от ТК 1004 до ТК 1005	2017	2019	2019	10	20,655	20,655	0,547	0,570	20,085	
54	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по ул. Советская, С.Щербина от ТК 1501 до ТК 1501А	2016	2019	2019	10	11,883	10,706	0,148	0,470	10,236	
55	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по ул. Советская, С.Щербина от ТК 1501А до ТК 1502	2017	2019	2019	10	18,444	18,444	0,184	0,020	18,424	
56	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по ул. Костычева от ТК 216 до ТК 217	2016	2019	2019	10	6,769	6,471	0,006	0,230	6,241	
57	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по ул. Фабричная от ТК 202Б до ТК 202В	2017	2019	2019	10	12,288	12,288	0,399	0,420	11,868	
58	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей по ул. Советская от ТК 426 до ТК 427	2016	2019	2019	10	14,877	14,421	0,091	0,120	14,301	
59	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей №02 от ТК 0202 до ТК 0203	2016	2017	2017	100	14,571	14,050	11,093	10,570	3,480	
60	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей от ТК_200 до ТК 300	2017	2019	2019	10	14,419	14,419	0,413	0,410	14,009	
61	Техническое перевооружение участка магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-2 к заводам МЭП от ТК 712А-1 до ТК 712А	2017	2019	2019	10	25,795	25,795	0,730	0,730	25,065	
62	Модернизация станций частотного управления СН-1 и СН-2 на ПНС-11	2016	2016	2016	100	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	
63	Реконструкция ПНС-2 (ж/м Станиславский)	2016	2023	2023	10	507,415	505,452	18,723	33,420	472,032	
64	Модернизация приборов учета холодной и горячей воды на объектах собственных нужд АО «СИБЭКО»	2016	2016	2016	100	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	
65	Реконструкция ддуговой защиты ячеек КРУ и КСО на ПНС - 1,2,4,5,8	2016	2021	2021	27	5,811	4,661	0,000	0,000	4,661	
66	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение паропроводов острого пара поперечных связей 3 очереди	2013	2016	2016	100	217,728	0,000	0,000	0,000	0,000	
67	Локальные котельные. Техническое перевооружение СОУЗ и АУПС	2015	2016	2016	100	3,181	0,000	0,000	0,000	0,000	
68	ТЭЦ-3. Техническое перевооружение турбины Т-100/120-130 ст. № 13	2013	2016	2016	100	238,040	0,000	0,000	0,000	0,000	
69	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение. Реконструкция угольного склада	2012	2016	2016	100	88,639	0,000	0,000	0,000	0,000	
70	ТЭЦ-5. Техническое перевооружение газового хозяйства	2007	2016	2016	100	23,598	0,000	0,000	0,000	0,000	
71	Использование ЭПС НТЭЦ-2,3	2005	2019	2019	100	1,569,551	137,844	0,000	0,000	137,844	
72	ТЭЦ-2. Техническое перевооружение питателей сырого угля котлов 4-ой очереди	2007	2020	2020	25	79,421	62,481	0,000	0,000	62,481	
73	ТЭЦ-3. Техническое перевооружение паропроводов острого пара поперечных связей 4 очереди	2008	2016	2016	100	428,189	0,000	0,000	0,000	0,000	
74	ТЭЦ-4. Строительство водогрейного котла	2009	2016	2016	100	266,218	0,000	0,000	0,000	0,000	
75	ТЭЦ-5. Реконструкция зоогазота №2, наращивание 3-го яруса	2016	2019	2019	5	96,644	91,644	0,000	0,000	91,644	
76	ТЭЦ-2. Техническое перевооружение котла ТП-81 ст.№8	2016	2019	2019	10	126,363	115,802	0,000	0,000	115,802	
77	ТЭЦ-2. Техническое перевооружение. Стенные насосы №№1,2,3.	2016	2019	2019	10	13,820	8,429	0,000	0,000	8,429	
78	ТЭЦ-4. Техническое перевооружение теплофикационной установки	2016	2016	2016	90	29,936	0,000	0,000	0,000	0,000	
79	Модернизация изоляции магистральных тепловых сетей*	2014	2016	2016	100	179,706	0,000	0,000	0,000	0,000	

	Источники финансирования	Объем финансирования		Отклонения ²	
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%
	ВСЕГО,	2	3	4	5
A	Собственные средства, в т.ч.:	150,49	240,46	-89,97	159,78%
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	150,49	240,46	-89,97	159,78%
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	75,79	151,35	-75,56	199,70%
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	75,79	151,35	-75,56	199,70%
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	75,79	151,350	-75,56	199,70%
A.2	Амортизационные отчисления	74,70	74,70	0,00	100,00%
A.3	Прочие собственные средства	0,00	14,410	-14,41	0,00%
A.3.1	Прочие источники	0,00	14,41	-14,41	0,00%
B	Привлеченные средства, в т.ч.:				
B.1	Кредиты				
B.2	Займы				
B.3	Прочие привлеченные средства				
B.3.1	Наименование источника				
V	Бюджетное финансирование				
T	Прочие источники финансирования, в т.ч.:				
T.1	Лизинг				
	Справочно:				
D	Доход на инвестированный капитал ⁵				
E	Возврат инвестированного капитала ⁵				

Руководитель/Заместитель Руководителя
органа государственного контроля (надзора)

М.А. М.А.
(подпись)

Е.Г. Марущенко
(инициалы, фамилия)

31. мая. 2018г.
(дата подписания)

- 1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой налоговой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных
- 2 Нарастающим итогом за год.
- 3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
- 4 В ценах отчетного года.
- 5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.