

ОТЧЕТ
Департамента по тарифам Новосибирской области
сказывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием
Западно-Сибирской дирекцией по энергообеспечению - структурным подразделением Трансэнерго
- филиалом ОАО "Российские железные дороги"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

приказ от 15.12.2015 № 429-ЭЭ

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу
Приказ МЖХиЭ НСО от 07.07.2015 г. № 111 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "РЖД" в сфере электроэнергетики на территории Новосибирской области на 2016-2018 годы"

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Выходы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер	
			план	факт		остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год I - IV кв.)	остаток ⁵ профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	план ³		факт ⁴
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО:					66,390	66,390	66,390	65,590	0,000	
1.	Внедрение АИИС КУЭ на вводах подстанции Омш	2016-2018	2016	2016	65%	19,610	19,610	19,610	23,620	0,000	
2	Внедрение АИИС КУЭ на вводах подстанции Тихомирово	2016-2018	2016	2016	12%	11,020	11,020	11,020	5,020	0,000	
3	Внедрение АИИС КУЭ на вводах подстанции Чебула	2016-2018	2016	2016	14%	11,020	11,020	11,020	9,720	0,000	
4	Внедрение АИИС КУЭ на вводах подстанции Кокешино	2016-2018	2016	2016	0%	13,720	13,720	13,720	10,100	0,000	
5	Внедрение АИИС КУЭ на вводах подстанции Кабаклы	2016-2018	2016	2016	0%	11,020	11,020	11,020	12,010	0,000	
6	Внедрение АИИС КУЭ на вводах подстанции Инская	2016-2018	2016	2016	0%	0,000	0,000	0,000	5,120	0,000	


1) В соответствии с целями финансирования по объектам строительства, вводам и перечням работ – Нет. Мероприятия по внедрению АИИС КУЭ на вводах подстанции Инская (п. 6) отсутствуют в утвержденной Инвестиционной программе.
2) В соответствии с объемами финансирования - Нет (< на 600 тыс. руб.); По источникам финансирования.
3) Амортизационные отчисления в соответствии с планом; Прибыль, направляемая на инвестиции из тарифа на передачу электрической энергии, в соответствии с планом.
4) Прочие собственные средства - < на 600 тыс. руб.
5) Утвержденная программа на 2016 год не корректировалась.
6) Утвержденная программа на 2018 год не требуется.
7) Утвержденная программа на 2016 год не корректировалась.
8) Утверждение и корректировка инвестиционной программы регулируемой организации входит в полномочия МЖХиЭ НСО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Таблица 2

№. №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ^{3,4}	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	66,390	65,790	-0,600	-	1
A	Собственные средства, в т.ч.:	66,390	65,790	-0,600	-	1
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	9,900	9,900	0,000	-	-
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду	9,900	9,900	0,000	-	-
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	9,900	9,900	0,000	-	-
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое	-	-	-	-	-
A.1.1.1.2	за счет тарифа на передачу электрической	9,900	9,900	0,000	-	-
A.2	Амортизационные отчисления	16,760	16,760	0,000	-	-
A.3	Прочие собственные средства	39,730	39,130	-	-	-
...		-	-	-	-	-
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Б.1	Кредиты	-	-	-	-	-
Б.2	Займы	-	-	-	-	-
Б.3	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
Б.3.1	Наименование источника	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-
В	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Г.1	Лизинг	-	-	-	-	-
	Справочно:	-	-	-	-	-
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵	-	-	-	-	-
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵	-	-	-	-	-

Руководитель/Заместитель Руководителя
органа государственного контроля (надзора)


 (подпись)
 31.05.2013
 (дата подписания)

Е.Г. Марунченко
 (инициалы, фамилия)

Меленчук А.А.

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора)

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.