

ОТЧЕТ Департамента по тарифам Новосибирской области
касающегося полного наименование органа государственного контроля (надзор

за _____ 2017 г.

**о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием
Западно-Сибирской дирекцией по энергообеспечению - структурным подразделением
Трансэнерго - филиалом ОАО "Российские железные дороги"**

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государственные цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

приказ от 23.11.2016 № 289-ЭЭ

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу

Приказ МЖКХиЭ НСО от 02.06.2017 г. № 133 "Об утверждении корректировки инвестиционной программы ОАО "РЖД" на территории Новосибирской области на 2016-2018 годы"

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программой, годы	Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимость оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Выводы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер	
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год I - IV кв.)	остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I										
	ВСЕГО					144,473	144,473	24,621	31,538	112,935	
1	КРУН-10 кВ ТПС Карачи Барабинской дигстанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей энергопринимающих устройств Администрации Чановского района Новосибирской области	2017-2019	2019		7%	121,121	121,121	24,621	8,186	112,935	1) В соответствии с целями финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ - Нет. Мероприятия по внедрению информационно-измерительных комплексов системы учета на вводах подстанций Новогугутово 110 кВ и Иня-Восточная 110 кВ (п. 2 и п. 3) отсутствуют в утвержденной Инвестиционной программе 2) В соответствии с объемами финансирования - Нет (по утвержденным инвестиционной программой мероприятиям < на 16 435 тыс. руб.). По источникам финансирования: Амортизационные отчисления - < 3 701 тыс. руб.; Прибыль, направляемая на инвестиции из тарифа на передачу электрической энергии, - < 12 734 тыс. руб. 3) В соответствии с пунктом 3.2 Основ ценообразования департаментом будут учтены при корректировке НВВ ОАО "РЖД" на очередной период регулирования выявленные факты целевого использования средств, предусмотренных для финансирования инвестиционных проектов по итогам регулируемой деятельности за 2017 год 4) Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа на 2017 год откорректирована приказом МЖКХиЭ НСО от 02.06.2017 № 133. 5) Утверждение и корректировка инвестиционной программы регулируемой организации входит в полномочия МЖКХиЭ НСО
2	Информационно-измерительный комплекс системы учета на вводах подстанции Новогугутово 110 кВ	-	-	2017	100%	8,649	8,649	0,000	8,649	0,000	
3	Информационно-измерительный комплекс системы учета на вводах подстанции Иня-Восточная 110 кВ	-	-	2017	100%	14,703	14,703	0,000	14,703	0,000	

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ^{3,4}	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	24,621	31,538	6,917	28	6
A	Собственные средства, в т.ч.:	24,621	31,538	6,917	28	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	12,734	12,734	0,000	-	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	12,734	12,734	0,000	-	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	12,734	12,734	0,000	-	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое	-	-	-	-	
A.1.1.1.2	за счет тарифа на передачу электрической	12,734	12,734	0,000	-	Профинансированы мероприятия, не включенные в утвержденную инвестиционную программу
A.2	Амортизационные отчисления	11,887	11,887	0,000	-	Профинансированы мероприятия, не включенные в утвержденную инвестиционную программу
A.3	Прочие собственные средства	6,917	6,917	-	-	Профинансированы мероприятия, не включенные в утвержденную инвестиционную программу
...		-	-	-	-	
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	
B.1	Кредиты	-	-	-	-	
B.2	Займы	-	-	-	-	
B.3	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	
B.3.1	Наименование источника	-	-	-	-	
...		-	-	-	-	
B	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	
Г.1	Лизинг	-	-	-	-	
	Справочно:	-	-	-	-	
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵	-	-	-	-	
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵	-	-	-	-	

Руководитель/Заместитель Руководителя органа государственного контроля (надзора) Мельчук А.А. Е.Г. Марунченко (инициалы, фамилия)

31.07.2018 (подпись) (дата подписания)

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля
² Нарастающим итогом за год.
³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
⁴ В ценах отчетного года.
⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.