

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год**  
**Тогучинский район, Мирновский сельсовет, МУП «Лекарственновское»**

**I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы**

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
По реконструкции системы водоснабжения с.Лекарственное Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области (МУП "Лекарственновское") на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 5 марта 2015 года № 32-В)	Итого, в т.ч.	5 613,57	5 613,57	100,0%	1 871,19	5 613,57	300,0%	1 871,19	0,00	0,0%	1 871,19	0,00	0,0%
	Бюджет НСО	4 528,50	4 528,50	100,0%	1 509,50	4 528,50	300,0%	1 509,50		0,0%	1 509,50		0,0%
	Бюджет МО	1 085,07	1 085,07	100,0%	361,69	1 085,07	300,0%	361,69		0,0%	361,69		0,0%

Примечание: Мероприятия инвестиционной программы выполнены полностью в 2015-2016 годах.

**II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий**

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия <sup>1</sup>	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений	
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) <sup>1</sup>	Утверждено на 2016 год <sup>1</sup>	Факт за 1 квартал 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за 1 полугодие 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за 9 месяцев 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за год 2016 года <sup>2,4</sup>	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>		
Модернизация водопроводной сети в с.Лекарственное по ул.Центральная - протяженность 941,17м	1	2016	Июль	2016	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		361,69	361,69	0,00			0,00	361,69	Мероприятия профинансировано и выполнено в 2015-2016 годах	
								Бюджет субъекта РФ		1 509,50	1 509,50	0,00			0,00	1 509,50		
Модернизация водопроводной сети в с.Лекарственное по ул.Озерная - протяженность 941,17м	1	2017	Июль	2016	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		361,69				0,00	0,00			
								Бюджет субъекта РФ		1 509,50				0,00	0,00			
Модернизация водопроводной сети в с.Лекарственное по ул.Заречная - протяженность 941,17м	1	2018	Июль	2016	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		361,69				0,00	0,00			
								Бюджет субъекта РФ		1 509,50				0,00	0,00			

<sup>1</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год

<sup>3</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

<sup>4</sup> В ценах отчетного года

**III. Информация об использовании платы за подключение** (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

**IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения**

Наименование показателей*	Значения показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (факт)	Значения показателей на текущий отчетный период 2016 год (факт)	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Срок окупаемости, лет	10	10	10
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	1,4	0,9	0,05
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	22,6	23,1	23,95
Уровень потерь (%) в сети	10	8	6
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	100	86	59
-оборудование водозаборов	-	-	-
-оборудование системы транспортировки воды	-	-	-
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	12	55	90
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	100	100	100
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	960	960	960
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	3,4	2,9	2
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	1,37	0,92	0,92
Количество аварий, всего, ед.	8	6	2
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	1,1	0,9	0,3