

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год**

**Тогучинский район, Репьевский сельсовет, МУП ЖКХ "Репьевское" Тогучинского района Новосибирской области**

**I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы**

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2015			2016			2017		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
По модернизации системы водоснабжения с. Дергоусов и с. Лебедево Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2015-2017 годы (ПРИКАЗ от 30 октября 2014 года № 252-В)	Итого, в т.ч.	8 187,28	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,0%	4 700,00	0,00	0,0%	3 187,28	0,00	0,0%
	Бюджет НСО	6 959,00	0,00	0,0%	255,00		0,0%	3 995,00		0,0%	2 709,00		0,0%
	Бюджет МО	1 228,28	0,00	0,0%	45,00		0,0%	705,00		0,0%	478,28		0,0%

**II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий**

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия <sup>1</sup>	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) <sup>1</sup>	Утверждено на 2016 год <sup>1</sup>	Факт за 1 квартал 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за 1 полугодие 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за 9 месяцев 2016 года <sup>2,4</sup>	Факт за год 2016 года <sup>2,4</sup>	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	
Реконструкция водопроводных сетей от ул.Магистральной до пересечения с ул.Центральной, протяженность 134м	1	2016	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		45,00	45,00	0,00			0,00	45,00	нет финансирования
								Бюджет субъекта РФ		255,00	255,00	0,00			0,00	255,00	нет финансирования
Реконструкция водопроводных сетей от водозабора до ввода в с.Репьево, протяженность 3406м	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		705,00						0,00	
								Бюджет субъекта РФ		3 995,00						0,00	
Реконструкция водопроводных сетей пер.Железнодорожный, протяженность 637м	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		478,28						0,00	
								Бюджет субъекта РФ		2 709,00						0,00	

<sup>1</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год

<sup>3</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

<sup>4</sup> В ценах отчетного года

**III. Информация об использовании платы за подключение** (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

**IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует** - нет финансирования