

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год**

**Тогучинский район, Репьевский сельсовет, МУП ЖКХ "Репьевское" Тогучинского района Новосибирской области**

**I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы**

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2015			2016			2017		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Модернизация системы водоснабжения с. Репьево Тогучинского района Новосибирской области (МУП ЖКХ «Репьевское») на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 9 апреля 2015 года № 57-В)	Итого, в т.ч.	8 187,28	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,0%	4 700,00	0,00	0,0%	3 187,28	0,00	0,0%
	ДЦП Чистая вода	6 959,00	0,00	0,0%	255,00		0,0%	3 995,00		0,0%	2 709,00		0,0%
	Бюджет МО	1 228,28	0,00	0,0%	45,00		0,0%	705,00		0,0%	478,28		0,0%

**II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий**

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия <sup>1</sup>	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) <sup>1</sup>	Утверждено на 2017 год 1	Факт за 1 квартал 2017 года 2,4	Факт за 1 полугодие 2017 года 2,4	Факт за 9 месяцев 2017 года 2,4	Факт за год 2017 года 2,4	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	
Реконструкция водопроводных сетей от ул.Магистральной до пересечения с ул.Центральной, протяженность 134м	1	2016	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		45,00						0,00	
								Бюджет субъекта РФ		255,00						0,00	
Реконструкция водопроводных сетей от водозабора до ввода в с.Репьево, протяженность 3406м	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		705,00	705,00					705,00	нет финансирования
								Бюджет субъекта РФ		3 995,00	3 995,00					3 995,00	нет финансирования
Реконструкция водопроводных сетей пер.Железнодорожный, протяженность 637м	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		478,28						0,00	
								Бюджет субъекта РФ		2 709,00						0,00	

<sup>1</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год

<sup>3</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

<sup>4</sup> В ценах отчетного года

**III. Информация об использовании платы за подключение** (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

**IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - нет финансирования**