

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2016 год

Тогучинский район, г. Тогучин, ООО "Горвода"

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
По реконструкции системы водоснабжения в городе Тогучине Новосибирской области на 2016-2018 годы (ПРИКАЗ от 18 июня 2015 года № 93-В)	Итого, в т.ч.	33 502,98	0,00	0,0%	11 167,66	0,00	0,0%	11 167,66	0,00	0,0%	11 167,66	0,00	0,0%
	Бюджет НСО	28 476,00	0,00	0,0%	9 492,00		0,0%	9 492,00		0,0%	9 492,00		0,0%
	Бюджет МО	5 026,98	0,00	0,0%	1 675,66		0,0%	1 675,66		0,0%	1 675,66		0,0%

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строк	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2016 год ¹	Факт за 1 квартал 2016 года ^{2,4}	Факт за 1 полугодие 2016 года ^{2,4}	Факт за 9 месяцев 2016 года ^{2,4}	Факт за год 2016 года ^{2,4}	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Реконструкция водопровода по ул.Островского, ул.Лесная, ул.Пролетарская	1	2016	Декабрь	2016	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		1 675,66	1 675,66	0,00			0,00	1 675,66	отсутствие бюджетного финансирования
										Бюджет субъекта РФ		9 492,00	9 492,00	0,00			
Реконструкция водопровода по пер. восточный, ул. Олега Кошевого, ул. Безымянная, ул. Полевая	1	2017	Декабрь	2017	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		1 675,65		0,00			0,00	0,00	
										Бюджет субъекта РФ		9 492,00		0,00			
Реконструкция водопровода по ул.Майская, ул.Солнечная, ул.Беляева, ул.Королева, пер.Ветеринарный	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		1 675,65		0,00			0,00	0,00	
										Бюджет субъекта РФ		9 492,00		0,00			

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - нет финансирования