

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год**  
**Усть-Тарский район, Усть-Тарский сельсовет, ООО "Спецстроймонтаж"**

**I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы**

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Модернизация и развитие системы водоснабжения Усть-Тарского сельсовета Усть-Тарского района Новосибирской области на 2016-2018г.г. (ПРИКАЗ от 12 марта 2015 года № 33-В)	Итого, в т.ч.	46 006,80	0,00	0,0%	21 016,60	0,00	0,0%	16 102,38	0,00	0,0%	8 887,82	0,00	0,0%
	ДЦП Чистая вода	36 805,44	0,00	0,0%	16 813,28		0,0%	12 881,90		0,0%	7 110,26		0,0%
	Бюджет МО	9 201,36	0,00	0,0%	4 203,32		0,0%	3 220,48		0,0%	1 777,56		0,0%

**II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий**

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия <sup>1</sup>	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) <sup>1</sup>	Утверждено на 2017 год 1	Факт за 1 квартал 2017 года 2,4	Факт за 1 полугодие 2017 года 2,4	Факт за 9 месяцев 2017 года 2,4	Факт за год 2017 года 2,4	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	
Модернизация водопроводной сети второй очереди ул.Гагарина, ул.Зеленая, ул.Космонавтов, ул.Дзержинская, протяженность 4000м	1	2016	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		3 680,54						0,00	
										Бюджет субъекта РФ	14 722,18					0,00	
Модернизация водопроводной сети ул.Иванова, ул.Ленина, ул.Комсомольская, протяженность 3500м	1	2017	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		3 220,48	3 220,48					3 220,48	отсутствие финансирования
										Бюджет субъекта РФ	12 881,90	12 881,90				12 881,90	
Модернизация водопроводной сети ул.Транспортная, ул.Московская, ул.Садовая, протяженность 1684м	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		1 777,56						0,00	
										Бюджет субъекта РФ	7 110,26					0,00	
Строительство новых водопроводных сетей D110, 160 ул. Молодежная, протяженность 740м	1	2016	Декабрь	2018	0,00	0,00		Бюджет муниципального образования		522,78						0,00	
										Бюджет субъекта РФ	2 091,10					0,00	

<sup>1</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год

<sup>3</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

<sup>4</sup> В ценах отчетного года

**III. Информация об использовании платы за подключение** (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

**IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует** - нет финансирования