

**Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год
Венгеровский район, Новотартасский сельсовет, МУП "Новотартасское"**

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Итого			2016			2017			2018		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
По реконструкции системы водоснабжения в с. Старый Тартас Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016-2018. (ПРИКАЗ от 19 марта 2015 года № 42-В)	Итого, в т.ч.	14 495,45	10 010,60	69,1%	9 663,57	10 010,60	103,6%	2 353,85	0,00	0,0%	2 478,03	0,00	0,0%
	ДЦП Чистая вода	12 321,12	8 509,00	69,1%	8 214,03	8 509,00	103,6%	2 000,77		0,0%	2 106,32		0,0%
	Бюджет МО	2 174,33	1 501,60	69,1%	1 449,54	1 501,60	103,6%	353,08		0,0%	371,71		0,0%

Примечание: Мероприятия выполнены в полном объеме в 2016 году

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строк	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)						Причины отклонений	
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2017 год ¹	Факт за 1 квартал 2017 года ^{2,4}	Факт за 1 полугодие 2017 года ^{2,4}	Факт за 9 месяцев 2017 года ^{2,4}	Факт за год 2017 года ^{2,4}		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴
Реконструкция водопроводных сетей в с.Старый Тартас по ул.Центральная, протяженностью 3502,00м	1	2016	Июнь	2016	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		1 449,54						0,00	
								Бюджет субъекта РФ		8 214,03							0,00
Реконструкция водопроводных сетей в с.Старый Тартас по ул.Школьная, ул.Набережная протяженностью 1800,00м	1	2017	Июнь	2016	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		353,08	353,08					0,00	
								Бюджет субъекта РФ		2 000,77	2 000,77						0,00
Реконструкция водопроводных сетей в с.Старый Тартас по ул.Мостовая, ул.Мичурина протяженностью 1900,00м	1	2018	Июнь	2016	0,00	100,00		Бюджет муниципального образования		371,71						0,00	
								Бюджет субъекта РФ		2 106,32							0,00

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует - не предусмотрено инвестиционной программой

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателей ²	Значения показателей на период, предшествующий началу реализации ИП (факт)	Значения показателей на текущий отчетный период 2017 год (факт)	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	1,52	0,76	0,2
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24	24	24
Уровень потерь (%) в сети	1,74	1,4	0,63
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:		100	
-оборудование водозаборов	100%		
-оборудование системы транспортировки воды	100%		
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)	10%	80	80
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)	10%	80	80
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	215	384	384
Удельное водопотребление (куб.м/чел) в месяц	23,9	23,9	
Расход электроэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.	-	2	2
Количество аварий, всего, ед.	27		
Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.	1,52		