

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2017 год

Колыванский район. р.п. Колывань. МУП ЖКХ р.п. Колывань

I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.												Сумма недофинансирования из собств.источников в 2017 году
		Итого			2017			2018			2019			
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	
ПРИКАЗ от 23 августа 2016 года № 161-ТП	Итого, в т.ч.	91 278,97	82 125,20	90,0%	62 468,64	82 125,20	131,5%	6 125,03	0,00	0,0%	22 685,30	0,00	0,0%	425,28
Модернизация системы водоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2017-2019 годы	Амортизация	823,28	0,00	0,0%	535,18		0,0%	61,25		0,0%	226,85	0,00	0,0%	285,64
	Прибыль (в тарифе)	139,64	0,00	0,0%	139,64		0,0%			0,0%		0,00	0,0%	139,64
	Бюджет МО	9 491,75	4 575,90	48,2%	8 339,33	4 575,90	54,9%	245,00		0,0%	907,42	0,00	0,0%	
	ДЦП Чистая вода	28 124,70	35 927,86	127,7%	28 124,70	35 927,86	127,7%			0,0%		0,00	0,0%	
	ФМР ЖКХ	52 699,60	41 621,44	79,0%	25 329,79	41 621,44	164,3%	5 818,78		0,0%	21 551,03	0,00	0,0%	

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программ ы в разрезе мероприятий

Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия ¹	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %		Внесены изменения по объектам	Источник финансирования	Внесены изменения	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)							Причины отклонений
			месяц	год	план	факт				Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) ¹	Утверждено на 2017 год 1	Факт за 1 квартал 2017 года 2,4	Факт за 1 полугодие 2017 года 2,4	Факт за 9 месяцев 2017 года 2,4	Факт за год 2017 года 2,4	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
Станция химводоочистки в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области (завершение строительства)	1	2017	Декабрь	2018	0,00	90,80		Прибыль направляемая на инвестиции		139,64	139,64		0,00		0,00	139,64	выполнено за счет бюджетных средств
								Амортизационные отчисления		268,54	268,54		0,00		0,00	268,54	выполнено за счет бюджетных средств
								Бюджет муниципального образования		7 272,82	7 272,82		0,00		2 116,99	5 155,83	выполнено за счет бюджетных средств
								Бюджет субъекта РФ		28 124,70	28 124,70		0,00		35 927,86	-7 803,16	включены дополнительные работы
Реконструкция водопровода Шоссейная, Щетинкина, М.Горького, Лесная, Кедровая, Южная, Мира, Дорожная, Кирова, Чехова	1	2017	Декабрь	2017	0,00	100,00		Амортизационные отчисления		249,54	249,54		0,00		0,00	249,54	выполнено за счет бюджетных средств
								Бюджет муниципального образования		998,15	998,15		0,00		2 458,91	-1 460,76	включены дополнительные работы
								Бюджет субъекта РФ		23 706,14	23 706,14		0,00		41 621,44	-17 915,30	включены дополнительные работы
Реконструкция водозабора подземных вод (водозаборной скважины), расположена в 2,5 км юго-западнее р.п. Колывань, по паспорту № 16061	1	2017	Декабрь	2018	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		17,10	17,10		0,00			17,10	Запланировано в следующем периоде
								Бюджет муниципального образования		68,36	68,36		0,00			68,36	Запланировано в следующем периоде
								Бюджет субъекта РФ		1 623,65	1 623,65		0,00			1 623,65	Запланировано в следующем периоде
Реконструкция водопровода Пушкина, Лермонтова, Северная, Ремесленная, Суворова, Соловьева, Калинина, Дорожная, Московская Ул.Рев.проспект	1	2018	Декабрь	2018	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		61,25	0,00		0,00			0,00	
								Бюджет муниципального образования		245,00	0,00		0,00			0,00	
								Бюджет субъекта РФ		5 818,78	0,00		0,00			0,00	
Реконструкция водопроводной сети микрорайона "Черемушки"	1	2019	Декабрь	2018	0,00	0,00		Амортизационные отчисления		226,85	0,00		0,00			0,00	
								Бюджет муниципального образования		907,42	0,00		0,00			0,00	
								Бюджет субъекта РФ		21 551,03	0,00		0,00			0,00	

¹ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

² Нарастающим итогом за год

³ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

⁴ В ценах отчетного года

III. Информация об использовании платы за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения отсутствует

IV. Информация о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения отсутствуют в связи с прекращением деятельности организации