

Отчет выполнения инвестиционных программ за 2024 год
МУП "Комбинат бытовых услуг" (водоснабжение)
I. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы

Инвестиционная программа	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.											
		Всего			2023			2024			2025		
		план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Инвестиционная программа по развитию централизованной системы водоснабжения города Бердска на 2023-2025 годы	Всего, в т.ч.	565 600,04	257 606,28	45,5%	541 738,57	257 606,28	47,6%	11 082,20	0,00	0,0%	12 779,27	0,00	0,0%
	Плата за ТП	0,00	0,00	0,0%			0,0%			0,0%			0,0%
	Амортизация	35 600,04	3 439,62	9,7%	11 738,57	3 439,62	29,3%	11 082,20		0,0%	12 779,27		0,0%
	Прочие привлеченные средства (ФНБ)	424 000,00	203 333,33	48,0%	424 000,00	203 333,33	48,0%			0,0%			0,0%
	Бюджетные средства (Бюджет региона)	106 000,00	50 833,33	48,0%	106 000,00	50 833,33	48,0%			0,0%			0,0%

II. Плановые и фактические показатели выполнения инвестиционной программы в разрезе мероприятий

Наименование строк	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения, %		Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)				
			месяц	год	план	факт		Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Утверждено на 2024 год	Факт за год 2024 года	Осталось профинансирова ть всего по ИП по результатам отчетного периода за 2024 год	Выводы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер
Водозаборные сооружения г.Бердска на Новосибирском водохранилище. Насосная станция первого подъема.	2	2024			100,00	0,00	Займы, предоставленные фондом ЖКХ, за счет средств ФНБ	424 000,000	0,000	0,000	0,00	В соответствии с целями финансирования по видам работ - Нет; В соответствии с объемами финансирования Нет (< 11 082,200 тыс. руб./). Тарифные источники согласно плану 2024 год: - в ИП - 11 082,200 тыс. руб.; - в тарифе - 11 082,200 тыс. руб. Мероприятия ИП профинансированы за счет амортизационных отчислений на сумму 0,000 тыс. руб. Вывод: средства, учтенные в тарифе не использованы в сумме 11 082,200 тыс. руб., будут учтены при установлении тарифа на следующий период регулирования
Водозаборные сооружения г.Бердска на Новосибирском водохранилище. Насосная станция первого подъема.							Бюджет субъекта РФ	106 000,000	0,000	0,000	0,00	
Модернизация водоводов 2Д-600 по ул.Космическая-Черемушная (ул.Микрорайон, 58-70)	3	2025			100,00	0,00	Амортизационные отчисления	30 627,290	10 212,200	0,000	10 212,20	
Реконструкция и модернизация водопроводных сетей Д-100мм по ул.Левитана, 6-20, ул.Промышленная, 1	3	2025			100,00	0,00	Амортизационные отчисления	4 102,750	0,000	0,000	0,00	
Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны (ЗСО) для НФС-1 и НФС-2	3	2025			100,00	0,00	Амортизационные отчисления	870,000	870,000	0,000	435,00	
Модернизация водопровода Д- 100 мм по ул. Таежная*							Амортизационные отчисления			300,00		
Замена участка напорного водопроводного коллектора Д- 325 мм на НС-2 НФС-1*							Амортизационные отчисления			604,167		
Реконструкция участка наружного водопровода котельной "Озерная"*							Амортизационные отчисления			184,390		

Руководитель/Заместитель
Руководителя органа
государственного контроля
(надзора)

30.05.2025
(дата подписания)


(подпись)

Е.Г. Марунченко
(инициалы, фамилия)

* - мероприятия выполненные организацией, не предусмотренные инвестиционной программой

